

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 06.10.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 15

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 06.10.2021r. w ramach realizacji zadania:

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u> <u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja. Ponowne obliczenia oświetlenia dot. ul. Wyszyńskiego przesłane 18-05-2021 do akceptacji. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 zostanie sprawa załatwiona. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Do 11-08-2021 zostanie sprawa załatwiona łącznie z dokumentacją projektową kompletną do złożenia w PGE Dystrybucja S.A celem uzgodnienia. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Na chwilę obecną czekamy na podkłady geodezyjne. 31-08-2021 Wykonawca przesłał ostateczne obliczenie oświetlenie dla ul. Wyszyńskiego. Na chwilę obecną czekamy na przedłożenie kompletnej dokumentacji zawierającej obliczenia oświetlenia dla całego zakresu robót. Sprawa w toku.	
1.2	<u>Protokół nr 5 z dnia 19.05.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 19-05-2021 Wykonawca złoży wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem. Wnioski materiałowe zostały sprawdzone w dniu 26-05-2021 i przekazane uwagi do poprawy 02-06-2021. Sprawa w toku. 16-07-2021 Wykonawca przedłożył kolejne wnioski do zatwierdzenia.	
1.3	<u>Protokół nr 9 z dnia 14.07.2021r.</u> Ad. 9.1 Po przeanalizowaniu ilości opraw zawieszonych na linii napowietrznej będącej własnością PGE – oprawy zawieszone na słupach 1584 szt. Zgodnie z porozumieniem z dnia 31-12-2019 zawartym pomiędzy UM Augustów a PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki dotyczącym konserwacji, UM Augustów przejmuje na swój majątek 1335szt. opraw. Na powyższą ilość UM Augustów aktualizuje umowę na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego. Sprawa w toku.	
1.4	<u>Protokół nr 12 z dnia 25.08.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu dzisiejszym planowana dostawa 1481 opraw. Planowana do-	

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1.5	stawa oprav parkowych w ilości 354 na dzień 15-09-2021. Sprawa w toku. <u>Protokół nr 13 z dnia 08.09.2021r.</u> Ad. 9.1 Zamawiający rezygnuje z wymiany oprav na ul. Ogrodowej w ilości 6szt. Ad. 9.2 W związku z planowaną wymianą słupów betonowych Wykonawca złoży do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu wraz z harmonogramem prac. 29-09-2021 Wykonawca przesłał materiały do wystąpienia do PZDW Białystok celem uzgodnienia lokalizacji oświetlenia przejść dla pieszych.	
2 2.1	<u>Dokumenty umowne</u> Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3 3.1	<u>Harmonogram</u> Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca przesłał wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-2021 do sprawdzenia. Sprawa wyjaśniona. W dniu dzisiejszym tj. 02-06-2021 Wykonawca przekaze aktualny harmonogram uwzględniający wszystkie uwagi. Harmonogram sprawdzono i przekazano kolejne uwagi. W dniu 16-06-2021 Wykonawca przekaze poprawiony harmonogram. Harmonogram został przekazany. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021.	Z,W,N
4 4.1	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u> Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną tj. 29-07-2021 nie rozpoczęto prac montażowych dotyczących wymiany oprav. <u>Prace montażowe rozpoczęły się 13-08-2021.</u> <u>Montaż oprav oświetleniowych: stan na 36 tydzień</u> 29 Listopada – zamontowano 27szt Arnikowa – zamontowano 14szt Hoża – zamontowano 12szt Bobrowa – zamontowano 8szt Elektryczna – zamontowano 5szt	W, N

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	Groszkowa – zamontowano 5szt Jana Pawła II – zamontowano 18szt Jonkajtysa – zamontowano 7szt Krecia – zamontowano 6szt Limanowskiego – zamontowano 26szt Mickiewicza – zamontowano 24szt Norwida – zamontowano 12szt Osiedlowa – zamontowano 12szt Partyzantów – zamontowano 21szt Raginisa – zamontowano 10szt Rysia – zamontowano 7szt Sasankowa – zamontowano 6szt Sucharskiego – zamontowano 11szt Tytoniowa – zamontowano 36szt Wilcza – zamontowano 13szt Wspólna – zamontowano 7szt Wypoczynkowa – zamontowano 10szt <u>W tygodniu 36-37 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> <u>W tygodniu 38-39 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> Zgodnie z harmonogramem z dnia 27-07-2021 stanowiącego załącznik do aneksu nr 2 na koniec 40 tygodnia robót powinno być wykonane 88% na łączną kwotę brutto 4 933 500,00 zakresu robót. <u>Dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 87,5% - zaawansowanie 15%</u> <u>Instalacja inteligentnego systemu sterowania – 90% - zaawansowanie 50%</u> <u>Wymiana wysięgników rurowych i osprzętu linii napowietrznej – 90%- zaawansowanie 0%</u> <u>Wyniesienie układów pomiarowych (dostawa i montaż szafek SO) – 80%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dostawa i montaż opraw LED z ogniwami PV – 100%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dokumentacja projektowa – 100%- zaawansowanie 10%</u> <u>Wymiana słupów oświetleniowych – 100%.- zaawansowanie 0%</u> <u>Pozostałe prace i elementy dodatkowe – 85%- zaawansowanie 15%</u> Na chwilę obecną zaawansowanie wynosi 22,5%.	
5 5.1	<u>Plan na miesiąc następny</u> Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021.	W

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	<u>Montaż opraw oświetleniowych:</u> Zgodnie z przesłanym zestawieniem. Zestawienie nie zostało przesłane w tygodniu 36-37 nie wymieniono żadnej oprawy. <u>W tygodniu 38-39 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> Na 27-09-2021 Wykonawca przekaże stan wykonanych robót oraz plan na kolejne tygodnie. Nie przesłane w wyznaczony terminie.	
6	<u>Podwykonawcy robót</u>	
6.1	SAPPO S.C. z siedzibą w Suwałkach, ul. Karola Majerskiego 19, 16-400 Suwałki	Z,W,N
6.2	MR Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzwonkowa 51 02-290 - Warszawa	
7	<u>Kontrola jakości</u>	
7.1	-prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8	<u>Dokumentacja projektowa</u>	
8.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Sprawa w toku. Do dnia 11-08-2021 nie została dostarczona żadna dokumentacja do sprawdzenia ani zatwierdzenie (pomimo zapewnień Wykonawcy) umożliwiające dalsze procedowanie związane z uzgodnieniem w PGE. Do dnia 06-10-2021 nie została dostarczona żadna dokumentacja projektowa.	W
9	<u>Sprawy różne</u>	
9.1		W, N, Z
10	<u>Sprawy organizacyjne</u>	
10.1	W dniu 08-07-2021 godz. 10.00 odbędzie się spotkanie w PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki celem omówienia dokumentacji projektowej.	W
10.2	W dniu 22-09-2021 Wykonawca otrzymał pismo – wezwanie Konserwatora zabytków o uzupełnieniu złożonej dokumentacji do uzgodnienia.	
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 20.10.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 06.10.2021r

Wykonawca (W)

Nadzór (N)

Zamawiający(Z)

Kierownik Wydziału
Magdalena Sokółowska

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 06.10.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Marian Malinowski	PRO-GRES	IE	
2	Emilia Dienbich	UM Augustów	zestawio liczniki	
3	Jędrzej Orlowski	LUG	reprezentacja	
4	Szymon Bortowski	LUG	personale	
5	Magdalena Sokołowska	UM	Kierownictwo	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 22.09.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 14

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 22.09.2021r. w ramach realizacji zadania:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u> <u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja. Ponowne obliczenia oświetlenia dot. ul. Wyszyńskiego przesłane 18-05-2021 do akceptacji. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 zostanie sprawa załatwiona. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Do 11-08-2021 zostanie sprawa załatwiona łącznie z dokumentacją projektową kompletną do złożenia w PGE Dystrybucja S.A celem uzgodnienia. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Na chwilę obecną czekamy na podkłady geodezyjne. 31-08-2021 Wykonawca przesłał ostateczne obliczenie oświetlenia dla ul. Wyszyńskiego. Na chwilę obecną czekamy na przedłożenie kompletnej dokumentacji zawierającej obliczenia oświetlenia dla całego zakresu robót. Sprawa w toku.	
1.2	<u>Protokół nr 5 z dnia 19.05.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 19-05-2021 Wykonawca złoży wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem. Wnioski materiałowe zostały sprawdzone w dniu 26-05-2021 i przekazane uwagi do poprawy 02-06-2021. Sprawa w toku. 16-07-2021 Wykonawca przedłożył kolejne wnioski do zatwierdzenia.	
1.3	<u>Protokół nr 8 z dnia 30.06.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu dzisiejszym tj. 30-06-2021 Wykonawca przedkłada oświadczenie producenta LUG Light Factory o zmianie terminu dostaw opraw oświetleniowych na tydzień 31-32 bieżącego roku niezbędnych do realizacji zamówienia. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021.	
1.4	<u>Protokół nr 9 z dnia 14.07.2021r.</u>	

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1.5	Ad. 9.1 Po przeanalizowaniu ilości opraw zawieszonych na linii napowietrznej będącej własnością PGE – oprawy zawieszone na słupach 1584 szt. Zgodnie z porozumieniem z dnia 31-12-2019 zawartym pomiędzy UM Augustów a PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki dotyczącym konserwacji, UM Augustów przejmuje na swój majątek 1335 szt. opraw. Na powyższą ilość UM Augustów zaktualizuje umowę na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego. Sprawa w toku. 1.5 <u>Protokół nr 10 z dnia 29.07.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 28-07-2021 Wykonawca złożył wniosek o aneks zmieniający termin wykonania zadania na dzień 29-10-2021. Do złożonego pisma należy dostarczyć zaktualizowany harmonogram robót. Nie dostarczono w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021. 1.6 <u>Protokół nr 12 z dnia 25.08.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu dzisiejszym planowana dostawa 1481 opraw. Planowana dostawa opraw parkowych w ilości 354 na dzień 15-09-2021. Sprawa w toku. 1.7. <u>Protokół nr 13 z dnia 08.09.2021r.</u> Ad. 9.1 Zamawiający rezygnuje z wymiany opraw na ul. Ogrodowej w ilości 6 szt. Ad. 9.2 W związku z planowaną wymianą słupów betonowych Wykonawca złoży do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu wraz z harmonogramem prac.	
2 2.1	<u>Dokumenty umowne</u> Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3 3.1	<u>Harmonogram</u> Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca przesłał wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-2021 do sprawdzenia. Sprawa wyjaśniona. W dniu dzisiejszym tj. 02-06-2021 Wykonawca przekaze aktualny harmonogram uwzględniający wszystkie uwagi. Harmonogram sprawdzono i przekazano kolejne uwagi. W dniu 16-06-2021 Wykonawca przekaze poprawiony harmonogram. Harmonogram został przekazany. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021.	Z,W,N

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



4	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u>	
4.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną tj. 29-07-2021 nie rozpoczęto prac montażowych dotyczących wymiany opraw. <u>Prace montażowe rozpoczęły się 13-08-2021.</u> <u>Montaż opraw oświetleniowych: stan na 36 tydzień</u> 29 Listopada – zamontowano 27szt Arnikowa – zamontowano 14szt Hoża – zamontowano 12szt Bobrowa – zamontowano 8szt Elektryczna – zamontowano 5szt Groszkowa – zamontowano 5szt Jana Pawła II – zamontowano 18szt Jonkajtysa – zamontowano 7szt Krecia – zamontowano 6szt Limanowskiego – zamontowano 26szt Mickiewicza – zamontowano 24szt Norwida – zamontowano 12szt Osiedlowa – zamontowano 12szt Partyzantów – zamontowano 21szt Raginisa – zamontowano 10szt Rysia – zamontowano 7szt Sasankowa – zamontowano 6szt Sucharskiego – zamontowano 11szt Tytoniowa – zamontowano 36szt Wilcza – zamontowano 13szt Wspólna – zamontowano 7szt Wypoczynkowa – zamontowano 10szt 19-08-2021 przewidziany montaż trzech stacji bazowych i uruchomienie systemu sterowania. W tygodniu 36-37 nie wymieniono żadnej oprawy. Zgodnie z harmonogramem z dnia 27-07-2021 stanowiącego załącznik do aneksu nr 2 na koniec 38 tygodnia robót powinno być wykonane 65% na łączną kwotę brutto 3 649 427,60 zakresu robót. <u>Dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 65% - zaawansowanie 8%</u> <u>Instalacja inteligentnego systemu sterowania – 71% - zaawansowanie 8%</u> <u>Wymiana wysięgników rurowych i osprzętu linii napowietrznej – 50%- zaawansowanie 0%</u> <u>Wyniesienie układów pomiarowych (dostawa i montaż szafek SO) – 56%- zaawansowanie 0%</u>	W, N

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	<u>Dostawa i montaż opraw LED z ogniwami PV – 20%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dokumentacja projektowa – 100%- zaawansowanie 10%</u> <u>Wymiana słupów oświetleniowych – 80%- zaawansowanie 0%</u> <u>Pozostałe prace i elementy dodatkowe – 76%- zaawansowanie 15%</u> Na chwilę obecną zaawansowanie wynosi 15%.	
5 5.1	<u>Plan na miesiąc następny</u> Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021. <u>Montaż opraw oświetleniowych:</u> Zgodnie z przesłanym zestawieniem. Zestawienie nie zostało przesłane w tygodniu 36-37 nie wymieniono żadnej oprawy. Na 27-09-2021 Wykonawca przekaże stan wykonanych robót oraz plan na kolejne tygodnie.	W
6 6.1 6.2	<u>Podwykonawcy robót</u> SAPPO S.C. z siedzibą w Suwałkach, ul. Karola Majerskiego 19, 16-400 Suwałki MR Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzwonkowa 51 02-290 - Warszawa	Z,W,N
7 7.1	<u>Kontrola jakości</u> -prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8 8.1	<u>Dokumentacja projektowa</u> Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Sprawa w toku. Do dnia 11-08-2021 nie została dostarczona żadna dokumentacja do sprawdzenia ani zatwierdzenie (pomimo zapewnień Wykonawcy) umożliwiające dalsze procedowanie związane z uzgodnieniem w PGE.	W
9 9.1	<u>Sprawy różne</u>	W, N, Z
10 10.1 10.2	<u>Sprawy organizacyjne</u> W dniu 08-07-2021 godz. 10.00 odbędzie się spotkanie w PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki celem omówienia dokumentacji projektowej. W dniu 22-09-2021 Wykonawca otrzymał pismo – wezwanie Konserwatora zabytków o uzupełnieniu złożonej dokumentacji do uzgodnienia.	W
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 06.10.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 22.09.2021r

Wykonawca (W)

Nadzór (N)

Zamawiający(Z)

Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy

Kierownik Wydziału
Magdalena Sokołowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Inwestycji
Emilia Wierzbicka

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”Fundusze
Europejskie
Program RegionalnyRzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego**LISTA OBECNOŚCI**ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 22.09.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Marian Malinowski	PRO-GRES	IE	
2	Grzegorz Bednarek	LUG	Pracownik	
3	Mariusz Kędzierski	LUG	kier. projektu	
4	Onieśławski Józef	LUG	representant	
5	Magdalena Sokołowska	UM Augustów	Kierownik w	
6	Emilia Diersbiche	UM Augustów	Zastępca kierownika	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 08.09.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 13

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 25.08.2021r. w ramach realizacji zadania:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Uzgodnienia i ustalenia:		
Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u> <u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja. Ponowne obliczenia oświetlenia dot. ul. Wyszyńskiego przesłane 18-05-2021 do akceptacji. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 zostanie sprawa załatwiona. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Do 11-08-2021 zostanie sprawa załatwiona łącznie z dokumentacją projektową kompletną do złożenia w PGE Dystrybucja S.A celem uzgodnienia. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Na chwilę obecną czekamy na podkłady geodezyjne. 31-08-2021 Wykonawca przesłał ostateczne obliczenie oświetlenie dla ul. Wyszyńskiego. Na chwilę obecną czekamy na przedłożenie kompletnej dokumentacji zawierającej obliczenia oświetlenia dla całego zakresu robót.	
1.2	<u>Protokół nr 5 z dnia 19.05.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 19-05-2021 Wykonawca złoży wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem. Wnioski materiałowe zostały sprawdzone w dniu 26-05-2021 i przekazane uwagi do poprawy 02-06-2021. Sprawa w toku. 16-07-2021 Wykonawca przedłożył kolejne wnioski do zatwierdzenia.	
1.3	<u>Protokół nr 8 z dnia 30.06.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu dzisiejszym tj. 30-06-2021 Wykonawca przedkłada oświadczenie producenta LUG Light Factory o zmianie terminu dostaw opraw oświetleniowych na tydzień 31-32 bieżącego roku niezbędnych do realizacji zamówienia. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021.	
1.4	<u>Protokół nr 9 z dnia 14.07.2021r.</u>	

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1.5	Ad. 9.1 Po przeanalizowaniu ilości opraw zawieszonych na linii napowietrznej będącej własnością PGE – oprawy zawieszone na słupach 1584 szt. Zgodnie z porozumieniem z dnia 31-12-2019 zawartym pomiędzy UM Augustów a PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki dotyczącym konserwacji, UM Augustów przejmuje na swój majątek 1335 szt. opraw. Na powyższą ilość UM Augustów zaktualizuje umowę na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego. Sprawa w toku. <u>Protokół nr 10 z dnia 29.07.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 28-07-2021 Wykonawca złożył wniosek o aneks zmieniający termin wykonania zadania na dzień 29-10-2021. Do złożonego pisma należy dostarczyć zaktualizowany harmonogram robót. Nie dostarczono w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021.	
1.6	<u>Protokół nr 12 z dnia 25.08.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu dzisiejszym planowana dostawa 1481 opraw. Planowana dostawa opraw parkowych w ilości 354 na dzień 15-09-2021. Sprawa w toku.	
2	<u>Dokumenty umowne</u> 2.1 Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3	<u>Harmonogram</u> 3.1 Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca przesłał wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-2021 do sprawdzenia. Sprawa wyjaśniona. W dniu dzisiejszym tj. 02-06-2021 Wykonawca przekaze aktualny harmonogram uwzględniający wszystkie uwagi. Harmonogram sprawdzono i przekazano kolejne uwagi. W dniu 16-06-2021 Wykonawca przekaze poprawiony harmonogram. Harmonogram został przekazany. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021.	Z,W,N
4	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u> 4.1 Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną tj. 29-07-2021 nie rozpoczęto prac montażowych dotyczących wymiany opraw. <u>Prace montażowe rozpoczęły się 13-08-2021.</u>	W, N

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



<u>Montaż opraw oświetleniowych:</u> 29 Listopada – zamontowano 27szt Arnikowa – zamontowano 14szt Hoża – zamontowano 12szt Bobrowa – zamontowano 8szt Elektryczna – zamontowano 5szt Groszkowa – zamontowano 5szt Jana Pawła II – zamontowano 18szt Jonkajtysa – zamontowano 7szt Krecia – zamontowano 6szt Limanowskiego – zamontowano 26szt Mickiewicza – zamontowano 24szt Norwida – zamontowano 12szt Osiedlowa – zamontowano 12szt Partyzantów – zamontowano 21szt Raginisa – zamontowano 10szt Rysia – zamontowano 7szt Sasankowa – zamontowano 6szt Sucharskiego – zamontowano 11szt Tytoniowa – zamontowano 36szt Wilcza – zamontowano 13szt Wspólna – zamontowano 7szt Wypoczynkowa – zamontowano 10szt 19-08-2021 przewidziany montaż trzech stacji bazowych i uruchomienie systemu sterowania. Zgodnie z harmonogramem z dnia 27-07-2021 stanowiącego załącznik do aneksu nr 2 na koniec 36 tygodnia robót powinno być wykonane 44% na łączną kwotę brutto 2 489 554,74 zakresu robót. <u>Dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 45% - zaawansowanie 8%</u> <u>Instalacja inteligentnego systemu sterowania – 53% - zaawansowanie 8%</u> <u>Wymiana wysięgników rurowych i osprzętu linii napowietrznej – 30%- zaawansowanie 0%</u> <u>Wyniesienie układów pomiarowych (dostawa i montaż szafek SO) – 28%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dostawa i montaż opraw LED z ogniwami PV – 20%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dokumentacja projektowa – 100%- zaawansowanie 10%</u> <u>Wymiana słupów oświetleniowych – 40%.- zaawansowanie 0%</u> <u>Pozostałe prace i elementy dodatkowe – 68%- zaawansowanie 15%</u> Na chwilę obecną zaawansowanie wynosi 15%.	
---	--

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5	<u>Plan na miesiąc następny</u>	
5.1	Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021. <u>Montaż opraw oświetleniowych:</u> Zgodnie z przesłanym zestawieniem.	W
6	<u>Podwykonawcy robót</u>	
6.1	SAPPO S.C. z siedzibą w Suwałkach, ul. Karola Majerskiego 19, 16-400 Suwałki	Z,W,N
6.2	MR Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzwonkowa 51 02-290 - Warszawa	
7	<u>Kontrola jakości</u>	
7.1	-prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8	<u>Dokumentacja projektowa</u>	
8.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Sprawa w toku. Do dnia 11-08-2021 nie została dostarczona żadna dokumentacja do sprawdzenia ani zatwierdzenie (pomimo zapewnień Wykonawcy) umożliwiająca dalsze procedowanie związane z uzgodnieniem w PGE.	W
9	<u>Sprawy różne</u>	
9.1	Zamawiający rezygnuje z wymiany opraw na ul. Ogrodowej w ilości 6szt.	W, N, Z
9.2	W związku z planowaną wymianą słupów betonowych Wykonawca złożył do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu wraz z harmonogramem prac.	
10	<u>Sprawy organizacyjne</u>	
10.1	W dniu 08-07-2021 godz. 10.00 odbędzie się spotkanie w PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki celem omówienia dokumentacji projektowej.	W
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 22.09.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 08.09.2021r

Wykonawca (**W**)

Nadzór (**N**)

Zamawiający(**Z**)

Kierownik Wydziału
Magdalena Sokołowska
WYDZIAŁ KIEROWNICZY
Wydziału Inwestycji
Emilia Wierzbicka

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 08.09.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Mariusz Kucharski	PRO-GRES	IE	
2	Emilia Dierzbicka	UM AUGUSTÓW	Zastępczyni	
3	Magdalena Sokołowska	UM Augustów	Kierownik WI	
4	Grzegorz Bartoch	LUG	Pracownik	
5	Onellonko Jolyma	LUG	przewodnik	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 25.08.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 12

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 25.08.2021r. w ramach realizacji zadania:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u> <u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja. Ponowne obliczenia oświetlenia dot. ul. Wyszyńskiego przesłane 18-05-2021 do akceptacji. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 zostanie sprawa załatwiona. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Do 11-08-2021 zostanie sprawa załatwiona łącznie z dokumentacją projektową kompletną do złożenia w PGE Dystrybucja S.A celem uzgodnienia. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Na chwilę obecną czekamy na podkłady geodezyjne.	
1.2	<u>Protokół nr 5 z dnia 19.05.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 19-05-2021 Wykonawca złoży wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem. Wnioski materiałowe zostały sprawdzone w dniu 26-05-2021 i przekazane uwagi do poprawy 02-06-2021. Sprawa w toku. 16-07-2021 Wykonawca przedłożył kolejne wnioski do zatwierdzenia.	
1.3	<u>Protokół nr 8 z dnia 30.06.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu dzisiejszym tj. 30-06-2021 Wykonawca przedkłada oświadczenie producenta LUG Light Factory o zmianie terminu dostaw opraw oświetleniowych na tydzień 31-32 bieżącego roku niezbędnych do realizacji zamówienia. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021.	
1.4	<u>Protokół nr 9 z dnia 14.07.2021r.</u> Ad. 9.1 Po przeanalizowaniu ilości opraw zawieszonych na linii napowietrznej będącej własnością PGE – oprawy zawieszone na słupach 1584 szt. Zgodnie z porozumieniem z dnia 31-12-2019 zawartym pomiędzy UM Augustów a PGE	

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1.5	Dystrybucja S.A RE Suwałki dotyczącym konserwacji, UM Augustów przejmuje na swój majątek 1335szt. oprav. Na powyższą ilość UM Augustów zaktualizuje umowę na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego. Sprawa w toku. <u>Protokół nr 10 z dnia 29.07.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 28-07-2021 Wykonawca złożył wniosek o aneks zmieniający termin wykonania zadania na dzień 29-10-2021. Do złożonego pisma należy dostarczyć zaktualizowany harmonogram robót. Nie dostarczono w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021.	
2 2.1	<u>Dokumenty umowne</u> Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3 3.1	<u>Harmonogram</u> Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca przesłał wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-2021 do sprawdzenia. Sprawa wyjaśniona. W dniu dzisiejszym tj. 02-06-2021 Wykonawca przekaze aktualny harmonogram uwzględniający wszystkie uwagi. Harmonogram sprawdzono i przekazano kolejne uwagi. W dniu 16-06-2021 Wykonawca przekaze poprawiony harmonogram. Harmonogram został przekazany. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021.	Z,W,N
4 4.1	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u> Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną tj. 29-07-2021 nie rozpoczęto prac montażowych dotyczących wymiany oprav. <u>Prace montażowe rozpoczęły się 13-08-2021.</u> Montaż oprav oświetleniowych: 29 Listopada Arnikowa Hoża	W, N

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	Limanowskiego Raginisa Wilcza 19-08-2021 przewidziany montaż trzech stacji bazowych i uruchomienie systemu sterowania. Zgodnie z harmonogramem z dnia 27-07-2021 stanowiącego załącznik do aneksu nr 2 na koniec 34 tygodnia robót powinno być wykonane 25% na łączną kwotę brutto 1 413 849,95 zakresu robót. <u>Dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 25% - zaawansowanie 5%</u> <u>Instalacja inteligentnego systemu sterowania – 35% - zaawansowanie 0%</u> <u>Wymiana wysięgników rurowych i osprzętu linii napowietrznej – 10%- zaa-</u> <u>wansowanie 0%</u> <u>Wyniesienie układów pomiarowych (dostawa i montaż szafek SO) – 0%- zaa-</u> <u>wansowanie 0%</u> <u>Dostawa i montaż opraw LED z ogniwami PV – 0%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dokumentacja projektowa – 100%- zaawansowanie 10%</u> <u>Wymiana słupów oświetleniowych – 0%.- zaawansowanie 0%</u> <u>Pozostałe prace i elementy dodatkowe – 60%- zaawansowanie 12%</u> Na chwilę obecną zaawansowanie wynosi 10%.	
5 5.1	<u>Plan na miesiąc następny</u> Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021. <u>Montaż opraw oświetleniowych:</u> Bobrowa, Elektryczna, Groszkowa, Jana Pawła II, Jonkajtysa, Krecia, Lipowa, Mickiewicza, Norwida, Osiedlowa, Partyzantów, Rysia, Sasankowa, Sucharskiego, Tytoniowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Zacisze, Zawilcowa	W
6 6.1 6.2	<u>Podwykonawcy robót</u> SAPPO S.C. z siedzibą w Suwałkach, ul. Karola Majerskiego 19, 16-400 Suwałki MR Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzwonkowa 51 02-290 - Warszawa	Z,W,N
7 7.1	<u>Kontrola jakości</u> -prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8 8.1	<u>Dokumentacja projektowa</u> Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Sprawa w toku. Do dnia 11-08-2021 nie została dostarczona żadna dokumenta-	W

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	cja do sprawdzenia ani zatwierdzenie (pomimo zapewnień Wykonawcy) umożliwiające dalsze procedowanie związane z uzgodnieniem w PGE.	
9	<u>Sprawy różne</u>	
9.1	W dniu dzisiejszym planowana dostawa 1481 opraw. Planowana dostawa opraw parkowych w ilości 354 na dzień 15-09-2021.	W, N, Z
10	<u>Sprawy organizacyjne</u>	
10.1	W dniu 08-07-2021 godz. 10.00 odbędzie się spotkanie w PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki celem omówienia dokumentacji projektowej.	W
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 08.09.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 25.08.2021r

Wykonawca (W)

Grzegorz Bartczak

Pełnomocnik Wykonawcy

Nadzór (N)

Zamawiający(Z)

Kierownik Wydziału
Młodzieżowa Samopomoc

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 25.08.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Marcin Malinowski	PRO-GRES	IE	
2	Emilio Wierzbicki	UMAUGUSTÓW	Zastępca Wójta	
3	Grzegorz Białak	LUG	Pracownik Wyk.	
4	Onieśławski Józef	LUG	przewodnik	
5	Magdalena Słotowska	UM Augustów	kierownik	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 11.08.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 11

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 11.08.2021r. w ramach realizacji zadania:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u> <u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja. Ponowne obliczenia oświetlenia dot. ul. Wyszyńskiego przesłane 18-05-2021 do akceptacji. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 zostanie sprawa załatwiona. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Do 11-08-2021 zostanie sprawa załatwiona łącznie z dokumentacją projektową kompletną do złożenia w PGE Dystrybucja S.A celem uzgodnienia. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym.	
1.2	<u>Protokół nr 5 z dnia 19.05.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 19-05-2021 Wykonawca złoży wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem. Wnioski materiałowe zostały sprawdzone w dniu 26-05-2021 i przekazane uwagi do poprawy 02-06-2021. Sprawa w toku. 16-07-2021 Wykonawca przedłożył kolejne wnioski do zatwierdzenia.	
1.3	<u>Protokół nr 8 z dnia 30.06.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu dzisiejszym tj. 30-06-2021 Wykonawca przedkłada oświadczenie producenta LUG Light Factory o zmianie terminu dostaw opraw oświetleniowych na tydzień 31-32 bieżącego roku niezbędnych do realizacji zamówienia. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym.	
1.4	<u>Protokół nr 9 z dnia 14.07.2021r.</u> Ad. 9.1 Po przeanalizowaniu ilości opraw zawieszonych na linii napowietrznej będącej własnością PGE – oprawy zawieszone na słupach 1584 szt. Zgodnie z porozumieniem z dnia 31-12-2019 zawartym pomiędzy UM Augustów a PGE	

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1.5	Dystrybucja S.A RE Suwałki dotyczącym konserwacji, UM Augustów przejmie na swój majątek 1335szt. oprav. Na powyższą ilość UM Augustów zaktualizuje umowę na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego. Sprawa w toku. <u>Protokół nr 10 z dnia 29.07.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 28-07-2021 Wykonawca złożył wniosek o aneks zmieniający termin wykonania zadania na dzień 29-10-2021. Do złożonego pisma należy dostarczyć zaktualizowany harmonogram robót. Nie dostarczono w terminie zadeklarowanym.	
2 2.1	<u>Dokumenty umowne</u> Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3 3.1	<u>Harmonogram</u> Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca przesłał wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-2021 do sprawdzenia. Sprawa wyjaśniona. W dniu dzisiejszym tj. 02-06-2021 Wykonawca przekaze aktualny harmonogram uwzględniający wszystkie uwagi. Harmonogram sprawdzono i przekazano kolejne uwagi. W dniu 16-06-2021 Wykonawca przekaze poprawiony harmonogram. Harmonogram został przekazany. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym.	Z,W,N
4 4.1	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u> Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną tj. 29-07-2021 nie rozpoczęto prac montażowych dotyczących wymiany oprav. Zgodnie z harmonogramem z dnia 07-05-2021 stanowiącego załącznik do aneksu nr 1 na koniec 30 tygodnia robót powinno być wykonane 100% na łączną kwotę brutto 5 605 431,32 zakresu robót.	W, N

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	<u>Dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 100% - zaawansowanie 0%</u> <u>Instalacja inteligentnego systemu sterowania – 100% - zaawansowanie 0%</u> <u>Wymiana wysięgników rurowych i osprzętu linii napowietrznej – 100%- zaawansowanie 0%</u> <u>Wyniesienie układów pomiarowych (dostawa i montaż szafek SO) – 100%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dostawa i montaż opraw LED z ogniwami PV – 100%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dokumentacja projektowa – 100%- zaawansowanie 10%</u> <u>Wymiana słupów oświetleniowych – 100%.- zaawansowanie 0%</u> <u>Pozostałe prace i elementy dodatkowe – 100%- zaawansowanie 0%</u> Na chwilę obecną zaawansowanie wynosi 10%.	
5 5.1	<u>Plan na miesiąc następny</u> Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. <u>Planowane rozpoczęcie prac montażowych (zadeklarowane przez Wykonawcę):</u> Montaż opraw oświetleniowych rozpocznie się od ulic (w kolejności alfabetycznej): 29 Listopada Arnikowa Hoża Limanowskiego Raginisa Wilcza 19-08-2021 przewidziany montaż trzech stacji bazowych i uruchomienie systemu sterowania.	W
6 6.1	<u>Podwykonawcy robót</u> Do 28-04-2021 Wykonawca złoży draft umowy z podwykonawcą. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca zadeklarował złożenie draftu umowy z podwykonawcą w dniu 07-05-2021. Nie złożono w deklarowanym terminie. Kolejny termin to 20-05-2021. W dniu 02-06-2021 Wykonawca przesłał propozycję draftu umowy do akceptacji. Przekazano uwagi Wykonawcy do wprowadzenia do draftu. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowane umowy po poprawkach. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym.	Z,W,N
7 7.1	<u>Kontrola jakości</u> -prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8	<u>Dokumentacja projektowa</u>	

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



8.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Sprawa w toku. Do dnia 11-08-2021 nie została dostarczona żadna dokumentacja do sprawdzenia ani zatwierdzenie (pomimo zapewnień Wykonawcy) umożliwiające dalsze procedowanie związane z uzgodnieniem w PGE.	W
9 9.1	<u>Sprawy różne</u>	W, N, Z
10 10.1	<u>Sprawy organizacyjne</u> W dniu 08-07-2021 godz. 10.00 odbędzie się spotkanie w PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki celem omówienia dokumentacji projektowej.	W
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 25.08.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 11.08.2021r

Wykonawca (W)

Nadzór (N)

Zamawiający(Z)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Inwestycji

Emilia Wierszbińska

Kierownik Wydziału

Małgorzata Sokółowska

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 11.08.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Marian Malinowski	PRO-GRES	IE	
2	Emilia Wierzbicka	UM Augustów	Zastępca kierownika	
3	Onufimowski Piotr	LOG	representant	
4	Magdalena Sobótka	UM	kierownik wydawnictwa	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				



LUG Light Factory Spółka z o.o.
Producent Opraw Oświetleniowych

URZĄD MIEJSKI
W AUGUSTOWIE
WPŁYNIEŁO

2021-07-28

Załącznik

Zielona Góra, 27.07.2021r.

Miasto Augustów
ul. 3 maja 60
16-300 Augustów

29.07.2021
SYLWIA ZAJKOWSKA
SEKRETARZ MIASTA

Magdalena Sokółowska
Kierownik Wydziału
29.07.2021

Dotyczy umowy nr 5/I/2021 z dn. 01.02.2021 na wykonanie zadania pn. **Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów**

Znak sprawy: ZP.271.36.2019



WNIOSEM O ZAWARCIE ANEKSU ZMIENAJĄCEGO TERMIN WYKONANIA ZADANIA

działając imieniem Wykonawcy LUG Light Factory Sp. z o.o. na podstawie poniższych dyspozycji tj:

- 1) §16 ust 5 umowy numer 5/I/2021 o realizację przedmiotowego zadania
- 2) przepis art. 651 Kodeksu cywilnego

niniejszym wnoszę o zawarcie aneksu do przedmiotowej umowy zmieniającego termin zrealizowania przedmiotu umowy poprzez zmianę §2 pkt 1 z „Zamawiający wyznacza termin realizacja zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy **do dnia 30.07.2021**” na „Zamawiający wyznacza termin realizacja zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy **do dnia 29.10.2021**”

UZASADNIENIE

Wykonawca złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu w dniu 03.03.2020 roku z terminem ważności 60 dni który upływał dnia 02.05.2020 roku. W wyniku wezwania Zamawiającego, a następnie inicjatywy własnej Wykonawcy w tym ze względu na wnoszone do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania Wykonawca kilkakrotnie przedłużał termin związania ofertą aż do dnia zawarcia umowy tj. 01.02.2021, czyli łącznie o 274 dni (ok. 9 m-cy).



LUG Light Factory Spółka z o.o.
Producent Opraw Oświetleniowych



Wykonawca na naradzie koordynacyjnej w dniu 16.06.2021r. poinformował o przesunięciu terminów realizacji dostaw opraw oświetleniowych na 31.-32. tydzień 2021 roku (połowa sierpnia) na potwierdzenie czego przedstawił na kolejnej naradzie pismo od producenta opraw z dn. 25.06.2021r. Wykonawca na naradzie koordynacyjnej w dn. 14.07.2021r. poinformował o zamiarze skorzystania z dyspozycji §16 ust 5 umowy o realizację przedmiotowego zadania informując że wnosi o wydłużenie terminu realizacji zadania o 3 m-ce tj. do dnia 29.10.2021r.

Mając na uwadze zasady lojalności kontraktowej oraz cel realizowanego zadania Wykonawca wskazuje na wciąż utrzymujące się na rynku istotne opóźnienia w dostawach komponentów oraz ograniczenia w dostępie do materiałów spowodowane sytuacją związaną z chorobą COVID-19. Czynniki te bardzo znacząco wpływają na opóźnienia w realizacji zadania, gdyż brak podstawowych materiałów tj. oprawy oświetleniowe uniemożliwia prowadzenie prac montażowych zgodnie z zakładanym harmonogramem wymuszając jego zmianę.

Wykonawca zawiadamia ponadto, że pandemia wirusa SARS-CoV-2 stanowi przeszkodę w rozumieniu art. 651 Kodeksu cywilnego, która na chwilę obecną utrudnia prawidłowe wykonanie robót w ramach zawartej umowy. Wykonawca na bieżąco prowadzi ocenę wpływu opisanych powyżej, niezależnych od Wykonawcy okoliczności na realizowane roboty, a w celu dochowania obowiązku współdziałania przy realizacji umowy zawiadamia inwestora o możliwości wpływu tych okoliczności na możliwość wykonania umowy. Ponadto Wykonawca zawiadamia, że nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów kontraktowych przez dostawców.

Wykonawca kierując się w/w okolicznościami w tym koniecznością starannego i prawidłowego wykonania dokumentacji i jej uzgodnienia oraz zapewnienia Zamawiającemu realizacji inwestycji zgodnie z jej celem, zasadami sztuki budowlanej i zakładanym standardem wnosi jak na wstępie.

Z poważaniem

Grzegorz Bartczak

Pełnomocnik Wykonawcy

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 29.07.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 10

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 29.07.2021r. w ramach realizacji zadania:

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u>	
	<u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja. Ponowne obliczenia oświetlenia dot. ul. Wyszyńskiego przesłane 18-05-2021 do akceptacji. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 zostanie sprawa załatwiona. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Do 11-08-2021 zostanie sprawa załatwiona łącznie z dokumentacją projektową kompletną do złożenia w PGE Dystrybucja S.A celem uzgodnienia.	
1.2	<u>Protokół nr 5 z dnia 19.05.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 19-05-2021 Wykonawca złoży wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem. Wnioski materiałowe zostały sprawdzone w dniu 26-05-2021 i przekazane uwagi do poprawy 02-06-2021. Sprawa w toku. 16-07-2021 Wykonawca przedłożył kolejne wnioski do zatwierdzenia.	
1.3	<u>Protokół nr 8 z dnia 30.06.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu dzisiejszym tj. 30-06-2021 Wykonawca przedkłada oświadczenie producenta LUG Light Factory o zmianie terminu dostaw opraw oświetleniowych na tydzień 31-32 bieżącego roku niezbędnych do realizacji zamówienia. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021.	
1.4	<u>Protokół nr 9 z dnia 14.07.2021r.</u> Ad. 9.1 Po przeanalizowaniu ilości opraw zawieszonych na linii napowietrznej będącej własnością PGE – oprawy zawieszone na słupach 1584 szt. Zgodnie z porozumieniem z dnia 31-12-2019 zawartym pomiędzy UM Augustów a PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki dotyczącym konserwacji, UM Augustów przejmuje na swój majątek 1335szt. opraw. Na powyższą ilość UM Augustów zak-	

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	tualizuje umowę na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego. Sprawa w toku.	
2	<u>Dokumenty umowne</u>	
2.1	Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3	<u>Harmonogram</u>	
3.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca przesłał wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-2021 do sprawdzenia. Sprawa wyjaśniona. W dniu dzisiejszym tj. 02-06-2021 Wykonawca przekazał aktualny harmonogram uwzględniający wszystkie uwagi. Harmonogram sprawdzono i przekazano kolejne uwagi. W dniu 16-06-2021 Wykonawca przekazał poprawiony harmonogram. Harmonogram został przekazany. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021.	Z,W,N
4	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u>	
4.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną tj. 29-07-2021 nie rozpoczęto prac montażowych dotyczących wymiany opraw. Zgodnie z harmonogramem z dnia 07-05-2021 stanowiącego załącznik do aneksu nr 1 na koniec 30 tygodnia robót powinno być wykonane 100% na łączną kwotę brutto 5 605 431,32 zakresu robót. <u>Dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 100% - zaawansowanie 0%</u> <u>Instalacja inteligentnego systemu sterowania – 100% - zaawansowanie 0%</u> <u>Wymiana wysięgników rurowych i osprzętu linii napowietrznej – 100%- zaawansowanie 0%</u> <u>Wyniesienie układów pomiarowych (dostawa i montaż szafek SO) – 100%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dostawa i montaż opraw LED z ogniwami PV – 100%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dokumentacja projektowa – 100%- zaawansowanie 10%</u>	W, N

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	<u>Wymiana słupów oświetleniowych – 100%.- zaawansowanie 0 %</u> <u>Pozostałe prace i elementy dodatkowe – 100%.- zaawansowanie 0 %</u> Na chwilę obecną zaawansowanie wynosi 10%.	
5 5.1	<u>Plan na miesiąc następny</u> Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021.	W
6 6.1	<u>Podwykonawcy robót</u> Do 28-04-2021 Wykonawca złożył draft umowy z podwykonawcą. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca zadeklarował złożenie draftu umowy z podwykonawcą w dniu 07-05-2021. Nie złożono w deklarowanym terminie. Kolejny termin to 20-05-2021. W dniu 02-06-2021 Wykonawca przesłał propozycję draftu umowy do akceptacji. Przekazano uwagi Wykonawcy do wprowadzenia do draftu. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowane umowy po poprawkach. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym.	Z,W,N
7 7.1	<u>Kontrola jakości</u> -prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8 8.1	<u>Dokumentacja projektowa</u> Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Sprawa w toku.	W
9 9.1	<u>Sprawy różne</u> W dniu 28-07-2021 Wykonawca złożył wniosek o aneks zmieniający termin wykonania zadania na dzień 29-10-2021. Do złożonego pisma należy dostarczyć zaktualizowany harmonogram robót.	W, N, Z
10 10.1	<u>Sprawy organizacyjne</u> W dniu 08-07-2021 godz. 10.00 odbędzie się spotkanie w PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki celem omówienia dokumentacji projektowej.	W
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 11.08.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z


W załączeniu: lista obecności z dn. 29.07.2021r

Wykonawca (**W**)

Nadzór (**N**)

Zamawiający(**Z**)


Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy




Kierownik Wydziału
Magdalena Sokołowska

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 29.07.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Mariusz Malinowski	PRO-GRES	IE	
2	Grzegorz Bortner	LUG	PEŁNOMOCNIK	
3	Magdalena Sokołowska	UM Augustów	Kierownik WI	
4	Kamil Mawowski	UM Augustów	Inspektor w dziale inwestycji	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 14.07.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 9

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 14.07.2021r. w ramach realizacji zadania:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u> <u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja. Ponowne obliczenia oświetlenia dot. ul. Wyszyńskiego przesłane 18-05-2021 do akceptacji. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 zostanie sprawa załatwiona.	
1.2	<u>Protokół nr 5 z dnia 19.05.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 19-05-2021 Wykonawca złoży wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem. Wnioski materiałowe zostały sprawdzone w dniu 26-05-2021 i przekazane uwagi do poprawy 02-06-2021. Sprawa w toku.	
1.3	<u>Protokół nr 8 z dnia 30.06.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu dzisiejszym tj. 30-06-2021 Wykonawca przedkłada oświadczenie producenta LUG Light Factory o zmianie terminu dostaw opraw oświetleniowych na tydzień 31-32 bieżącego roku niezbędnych do realizacji zamówienia. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót.	
2	<u>Dokumenty umowne</u>	
2.1	Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3	<u>Harmonogram</u>	
3.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wyko-	Z,W,N

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	nawca prześle wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-2021 do sprawdzenia. Sprawa wyjaśniona. W dniu dzisiejszym tj. 02-06-2021 Wykonawca przekaże aktualny harmonogram uwzględniający wszystkie uwagi. Harmonogram sprawdzono i przekazano kolejne uwagi. W dniu 16-06-2021 Wykonawca przekaże poprawiony harmonogram. Harmonogram został przekazany. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót.	
4 4.1	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u> Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną tj. 16-06-2021 nie rozpoczęto prac montażowych dotyczących wymiany opraw. Zgodnie z harmonogramem z dnia 07-05-2021 stanowiącego załącznik do aneksu na koniec 26 tygodnia robót powinno być wykonane 62% na łączną kwotę brutto 3 451 566,56 zakresu robót. <u>Dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 60% - zaawansowanie 0%</u> <u>Instalacja inteligentnego systemu sterowania – 64% - zaawansowanie 0%</u> <u>Wymiana wysięgników rurowych i osprzętu linii napowietrznej – 60%- zaawansowanie 0%</u> <u>Wyniesienie układów pomiarowych (dostawa i montaż szafek SO) – 44%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dostawa i montaż opraw LED z ogniwami PV – 52%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dokumentacja projektowa – 92%- zaawansowanie 10%</u> <u>Wymiana słupów oświetleniowych – 75%.- zaawansowanie 0%</u> <u>Pozostałe prace i elementy dodatkowe – 80%- zaawansowanie 0%</u> Na chwilę obecną zaawansowanie wynosi 10%.	W, N
5 5.1	<u>Plan na miesiąc następny</u> <u>Dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 50%.</u> <u>Instalacja inteligentnego systemu sterowania – 45%</u> <u>Wymiana wysięgników rurowych i osprzętu linii napowietrznej – 50%</u> <u>Wyniesienie układów pomiarowych (dostawa i montaż szafek SO) – 70%</u> <u>Dostawa i montaż opraw LED z ogniwami PV – 60%</u> <u>Dokumentacja projektowa – 10%</u> <u>Wymiana słupów oświetleniowych – 50%.</u> <u>Pozostałe prace i elementy dodatkowe – 25%</u>	W

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



6	<u>Podwykonawcy robót</u>	
6.1	Do 28-04-2021 Wykonawca złożył draft umowy z podwykonawcą. Nie przesłał w terminie zadeklarowanym. Wykonawca zadeklarował złożenie draftu umowy z podwykonawcą w dniu 07-05-2021. Nie złożono w deklarowanym terminie. Kolejny termin to 20-05-2021. W dniu 02-06-2021 Wykonawca przesłał propozycję draftu umowy do akceptacji. Przekazano uwagi Wykonawcy do wprowadzenia do draftu. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowane umowy pop. poprawkami.	Z,W,N
7	<u>Kontrola jakości</u>	
7.1	-prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8	<u>Dokumentacja projektowa</u>	
8.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Sprawa w toku	W
9	<u>Sprawy różne</u>	
9.1	Po przeanalizowaniu ilości opraw zawieszonych na linii napowietrznej będącej własnością PGE – oprawy zawieszone na słupach 1584 szt. Zgodnie z porozumieniem z dnia 31-12-2019 zawartym pomiędzy UM Augustów a PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki dotyczącym konserwacji, UM Augustów przejmuje na swój majątek 1335 szt. opraw. Na powyższą ilość UM Augustów zaktualizuje umowę na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego.	W, N, Z
10	<u>Sprawy organizacyjne</u>	
10.1	W dniu 08-07-2021 godz. 10.00 odbędzie się spotkanie w PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki celem omówienia dokumentacji projektowej.	W
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 28.07.2021 godz. 10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 14.07.2021r

Wykonawca (W)

Nadzór (N)

Zamawiający (Z)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Inwestycji

Emilia Wierzbicka

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 14.07.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Emilia Wiebide	UM Augustów	Zastępca Wiceprezesa	
2	Mariusz Malinowski	PRO-GRES	IE	
3	Grzegorz Bartan	LUG	Przewodnik Eki.	
4	Orzechowski Józef	LUG	Pełnomocnik	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 30.06.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 8

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 30.06.2021r. w ramach realizacji zadania:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u> <u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja. Ponowne obliczenia oświetlenia dot. ul. Wyszyńskiego przesłane 18-05-2021 do akceptacji. Sprawa w toku.	
1.2	Ad. 9.2 Wykonawca w kosztorysie ofertowym przyjął wymianę słupów na 8m stalowe, SIWZ zakłada słupy 9m aluminiowe a obliczenia oświetlenia zakładają 10m. Uzgodniono wysokość słupów 9m z możliwością podwyższenia wysięgnikiem o 1m. Wykonawca przedłożył propozycję słupów do akceptacji. Do dnia 07-05-2021 nie przedłożono propozycji słupów. Wysokość słupów zostanie ustalony na podstawie ostatecznych obliczeń oświetlenia. Przyjęto słupy 9m stalowe produkcji Elektromontaż Rzeszów. <u>Protokół nr 5 z dnia 19.05.2021r.</u>	
1.3	Ad. 9.1 W dniu 19-05-2021 Wykonawca złożył wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem. Wnioski materiałowe zostały sprawdzone w dniu 26-05-2021 i przekazane uwagi do poprawy 02-06-2021. Sprawa w toku. <u>Protokół nr 6 z dnia 02.06.2021r.</u>	
1.4	Ad. 9.1 Wykonawca wraz z Zamawiającym wskazał nową lokalizację słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED i panelami fotowoltaicznymi. W dniu 02-06-2021 dokonano wizji w terenie i wskazano lokalizację dla montażu słupów wraz z oprawami LED i panelami fotowoltaicznymi. Przyjęto do realizacji słupy wraz z lampami hybrydowymi BOCIAN ECO.	
2	<u>Dokumenty umowne</u>	
2.1	Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3	<u>Harmonogram</u>	

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



3.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca przesłał wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-2021 do sprawdzenia. Sprawa wyjaśniona. W dniu dzisiejszym tj. 02-06-2021 Wykonawca przekaze aktualny harmonogram uwzględniający wszystkie uwagi. Harmonogram sprawdzono i przekazano kolejne uwagi. W dniu 16-06-2021 Wykonawca przekaze poprawiony harmonogram. Harmonogram został przekazany.	Z,W,N
4 4.1	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u> Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną tj. 16-06-2021 nie rozpoczęto prac montażowych dotyczących wymiany opraw. Zgodnie z harmonogramem z dnia 07-05-2021 stanowiącego załącznik do aneksu na koniec 25 tygodnia robót powinno być wykonane 51% na łączną kwotę brutto 2 863 207,18 zakresu robót. <u>Dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 50% - zaawansowanie 0%</u> <u>Instalacja inteligentnego systemu sterowania – 55% - zaawansowanie 0%</u> <u>Wymiana wysięgników rurowych i osprzętu linii napowietrznej – 50%- zaawansowanie 0%</u> <u>Wyniesienie układów pomiarowych (dostawa i montaż szafek SO) – 30%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dostawa i montaż opraw LED z ogniwami PV – 40%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dokumentacja projektowa – 90%- zaawansowanie 10%</u> <u>Wymiana słupów oświetleniowych – 50%.- zaawansowanie 0%</u> <u>Pozostałe prace i elementy dodatkowe – 75%- zaawansowanie 0%</u> Na chwilę obecną zaawansowanie wynosi 10%.	W, N
5 5.1	<u>Plan na miesiąc następny</u> <u>Dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 50%.</u> <u>Instalacja inteligentnego systemu sterowania – 45%</u> <u>Wymiana wysięgników rurowych i osprzętu linii napowietrznej – 50%</u> <u>Wyniesienie układów pomiarowych (dostawa i montaż szafek SO) – 70%</u>	W

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	<u>Dostawa i montaż opraw LED z ogniwami PV – 60%</u> <u>Dokumentacja projektowa – 10%</u> <u>Wymiana słupów oświetleniowych – 50%.</u> <u>Pozostałe prace i elementy dodatkowe – 25%</u>	
6 6.1	<u>Podwykonawcy robót</u> Do 28-04-2021 Wykonawca złożył draft umowy z podwykonawcą. Nie przesłał w terminie zadeklarowanym. Wykonawca zadeklarował złożenie draftu umowy z podwykonawcą w dniu 07-05-2021. Nie złożono w deklarowanym terminie. Kolejny termin to 20-05-2021. W dniu 02-06-2021 Wykonawca przesłał propozycję draftu umowy do akceptacji. Przekazano uwagi Wykonawcy do wprowadzenia do draftu. Sprawa w toku.	Z,W,N
7 7.1	<u>Kontrola jakości</u> -prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8 8.1	<u>Dokumentacja projektowa</u> Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej.	W
9 9.1	<u>Sprawy różne</u> W dniu dzisiejszym tj. 30-06-2021 Wykonawca przedkłada oświadczenie producenta LUG Light Factory o zmianie terminu dostaw opraw oświetleniowych na tydzień 31-32 bieżącego roku niezbędnych do realizacji zamówienia.	W, N, Z
10 10.1	<u>Sprawy organizacyjne</u> W dniu 08-07-2021 godz. 10.00 odbędzie się spotkanie w PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki celem omówienia dokumentacji projektowej.	W
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 14.07.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 30.06.2021r

Wykonawca (**W**)

Nadzór (**N**)

Zamawiający(**Z**)

Grzegorz Bartzak
Pełnomocnik Wykonawcy

[Podpis]

Kierownik Wydziału
Magdalena Sokołowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Inwestycji

Emilia Wierszicka

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 30.06.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Marian Malinowski	PHU-PRO-GRES	IE	[Signature]
2	Emilia Wierzbicka	UM Augustów	zastępcza kierownika	[Signature]
3	Magdalena Szczytowska	UM Augustów	Kierownik WI	[Signature]
4	Grzegorz Bortnik	LUG	Pełnomocnik	[Signature]
5	Ondrej Kucera	LUG	przewodnik	[Signature]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				



LUG Light Factory Spółka z o.o.
Producent Opraw Oświetleniowych

Zielona Góra, 25.06.2021r.

Miasto Augustów
ul. 3 maja 60
16-300 Augustów

Dotyczy umowy nr 5/I/2021 z dn. 01.02.2021 na wykonanie zadania pn. „**Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów**”.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O TERMINIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia producent opraw oświetleniowych LUG Light Factory Sp. z o.o. informuje, że planowana i potwierdzona na dzień 28.06.2020 r. dostawa 2006 szt. opraw Urbino LED nie dojdzie do skutku ze względu na opóźnienie w produkcji opraw spowodowaną opóźnieniem w dostawach komponentów od poddostawców tj. zasilaczy typu DALI. Jednocześnie dostawa opraw parkowych typu Avenida Heritage również ulega przesunięciu ze względu na brak dostaw elementów korpusów od kooperantów. Producent informuje o niezależnej od niego, nadspodziewanie trudnej sytuacji na rynku materiałów i komponentów spowodowanej epidemią wirusa SarS-CoV-2, w efekcie której doszło do zerwania łańcucha dostaw oraz braku na rynku elementów elektronicznych, jak elementów metalowych niezbędnych do produkcji opraw w zamówionej specyfikacji.

Jednocześnie producent oświadcza, że **nowy, planowany termin realizacji zamówienia rozumiany jako dostawa opraw oświetleniowych w miejsce prowadzenia robót to 31-32 tydzień roku.** Termin ten wynika z faktu, że dostawa brakujących komponentów do poddostawców przewidziana jest na początku sierpnia. Producent dokłada wszelkich starań, aby w zaistniałej sytuacji pozyskać komponenty z innych źródeł i zrealizować zamówienie z jak najmniejszym opóźnieniem.

Z poważaniem

Mariusz Ejsmont

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 16.06.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 7

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 16.06.2021r. w ramach realizacji zadania:

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u> <u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja. Ponowne obliczenia oświetlenia dot. ul. Wyszyńskiego przesłane 18-05-2021 do akceptacji. Sprawa w toku.	
1.2	Ad. 9.2 Wykonawca w kosztorysie ofertowym przyjął wymianę słupów na 8m stalowe, SIWZ zakłada słupy 9m aluminiowe a obliczenia oświetlenia zakładają 10m. Uzgodniono wysokość słupów 9m z możliwością podwyższenia wysięgnikiem o 1m. Wykonawca przedłoży propozycję słupów do akceptacji. Do dnia 07-05-2021 nie przedłożono propozycji słupów. Wysokość słupów zostanie ustalony na podstawie ostatecznych obliczeń oświetlenia. Przyjęto słupy 9m stalowe produkcji Elektromontaż Rzeszów.	
1.3	<u>Protokół nr 5 z dnia 19.05.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 19-05-2021 Wykonawca złoży wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem. Wnioski materiałowe zostały sprawdzone w dniu 26-05-2021 i przekazane uwagi do poprawy 02-06-2021. Sprawa w toku.	
1.4	<u>Protokół nr 6 z dnia 02.06.2021r.</u> Ad. 9.1 Wykonawca wraz z Zamawiającym wskaże nową lokalizację słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED i panelami fotowoltaicznymi. W dniu 02-06-2021 dokonano wizję w terenie i wskazano lokalizację dla montażu słupów wraz z oprawami LED i panelami fotowoltaicznymi. Przyjęto do realizacji słupy wraz z lampami hybrydowymi BOCIAN ECO.	
2	<u>Dokumenty umowne</u>	Z,W,N
2.1	Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	
3	<u>Harmonogram</u>	

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



3.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca przesłał wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-2021 do sprawdzenia. Sprawa wyjaśniona. W dniu dzisiejszym tj. 02-06-2021 Wykonawca przekaze aktualny harmonogram uwzględniający wszystkie uwagi. Harmonogram sprawdzono i przekazano kolejne uwagi. W dniu 16-06-2021 Wykonawca przekaze poprawiony harmonogram.	Z,W,N
4	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u>	
4.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną tj. 16-06-2021 nie rozpoczęto prac montażowych dotyczących wymiany opraw.	W, N
5	<u>Plan na miesiąc następny</u>	
5.1		W
6	<u>Podwykonawcy robót</u>	
6.1	Do 28-04-2021 Wykonawca złoży draft umowy z podwykonawcą. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca zadeklarował złożenie draftu umowy z podwykonawcą w dniu 07-05-2021. Nie złożono w deklarowanym terminie. Kolejny termin to 20-05-2021. W dniu 02-06-2021 Wykonawca przesłał propozycję draftu umowy do akceptacji. Przekazano uwagi Wykonawcy do wprowadzenia do draftu.	Z,W,N
7	<u>Kontrola jakości</u>	
7.1	-prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8	<u>Dokumentacja projektowa</u>	
8.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej.	W
9	<u>Sprawy różne</u>	
9.1		W, N, Z
10	<u>Sprawy organizacyjne</u>	
		W
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 30.06.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 16.06.2021r

Wykonawca (W)

Nadzór (N)

Zamawiający (Z)

Grzegorz Bartczak

Pełnomocnik Wykonawcy

[Podpis]

Kierownik Wydziału

Magdalena Sokołowska

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 16.06.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Mariusz Malinowski	PRO-GRES	IE	[Signature]
2	Emilia Dierbide	UM Augustów	Zastępca kierownika	[Signature]
3	Grzegorz Borkowski	LUB	Pełnomocnik	[Signature]
4	Hanna Słodowska	UM Augustów	Kierownik	[Signature]
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				