



LUG Light Factory Spółka z o.o.
Producent Opraw Oświetleniowych

URZĄD MIASTSKI
w AUGUSTOWIE
WPEŁNIEŁO

2021-05-07

Załącznik
[Signature]

07/05/2021 12:12
DK.3239.2021



6pFD2KENg

[Handwritten notes and stamps]
10.05.2021
Miejski Zarząd Komunikacji

Zielona Góra, 28.04.2021r.

Miasto Augustów
ul. 3 maja 60
16-300 Augustów

Dotyczy umowy nr 5/I/2021 z dn. 01.02.2021 na wykonanie zadania pn. **Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów**

Znak sprawy: ZP.271.36.2019

WNIOSEM O ZAWARCIE ANEKSU ZMIENAJĄCEGO TERMIN WYKONANIA ZADANIA

działając imieniem Wykonawcy LUG Light Factory Sp. z o.o. na podstawie poniższych dyspozycji tj:

- 1) §16 ust 5 umowy numer 5/I/2021 o realizację przedmiotowego zadania
- 2) przepis art. 651 Kodeksu cywilnego

niniejszym wnoszę o zawarcie aneksu do przedmiotowej umowy zmieniającego termin zrealizowania przedmiotu umowy poprzez zmianę §2 pkt 1 z „Zamawiający wyznacza termin realizacja zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy **do dnia 31.05.2021**” na „Zamawiający wyznacza termin realizacja zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy **do dnia 30.07.2021**”

UZASADNIENIE

Wykonawca złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu w dniu 03.03.2020 roku z terminem ważności 60 dni który upływał dnia 02.05.2020 roku. W wyniku wezwania Zamawiającego, a następnie inicjatywy własnej Wykonawcy w tym ze względu na wnoszone do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania Wykonawca kilkakrotnie przedłużał termin związania ofertą aż do dnia zawarcia umowy tj. 01.02.2021, czyli łącznie o 274 dni (ok. 9 m-cy).



LUG Light Factory Spółka z o.o.
Producent Opraw Oświetleniowych



Wykonawca na naradzie koordynacyjnej nr 3 w dniu 21.04.2020 poinformował o zamiarze skorzystania z dyspozycji §16 ust 5 umowy o realizację przedmiotowego zadania informując że wniesie o wydłużenie terminu realizacji zadania o 2 m-ce tj. do dnia 30.07.2021r z zastrzeżeniem że nie rezygnuje z możliwości dalszego wydłużania terminu realizacji o czas faktycznego przedłużenia terminu związania ofertą jeżeli takie działanie okaże się konieczne.

Mając na uwadze zasady lojalności kontraktowej oraz cel realizowanego zadania Wykonawca wskazuje, że w ramach dotychczasowych działań po przeprowadzonej inwentaryzacji wynika konieczność weryfikacji części przyjętych pierwotnie założeń projektowych, dostosowania rozwiązań technicznych do obecnie funkcjonujących na rynku. Te czynniki wraz z istotnymi opóźnieniami w dostawach komponentów czy zmiany cen materiałów spowodowane sytuacją związaną z chorobą COVID-19 wpływają na opóźnienia w realizacji zadania.

Wykonawca zawiadamia ponadto, że pandemia wirusa SARS-CoV-2 stanowi przeszkodę w rozumieniu art. 651 Kodeksu cywilnego, która na chwilę obecną utrudnia prawidłowe wykonanie robót w ramach zawartej umowy. Wykonawca na bieżąco prowadzi ocenę wpływu opisanych powyżej, niezależnych od Wykonawcy okoliczności na realizowane roboty, a w celu dochowania obowiązku współdziałania przy realizacji umowy zawiadamia inwestora o możliwości wpływu tych okoliczności na możliwość wykonania umowy. Ponadto Wykonawca zawiadamia, że nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów kontraktowych przez dostawców.

Wykonawca kierując się w/w okolicznościami w tym koniecznością starannego i prawidłowego wykonania dokumentacji i jej uzgodnienia oraz zapewnienia Zamawiającemu realizacji inwestycji zgodnie z jej celem, zasadami sztuki budowlanej i zakładanym standardem wnosi jak na wstępie.

Z poważaniem

Grzegorz Bartczak

Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 02.06.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 6

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 02.06.2021r. w ramach realizacji zadania:

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u> <u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja. Ponowne obliczenia oświetlenia dot. ul. Wyszyńskiego przesłane 18-05-2021 do akceptacji. Sprawa w toku.	
1.2	Ad. 9.2 Wykonawca w kosztorysie ofertowym przyjął wymianę słupów na 8m stalowe, SIWZ zakłada słupy 9m aluminiowe a obliczenia oświetlenia zakłada 10m. Uzgodniono wysokość słupów 9m z możliwością podwyższenia wysięgnikiem o 1m. Wykonawca przedłożył propozycję słupów do akceptacji. Do dnia 07-05-2021 nie przedłożono propozycji słupów. Wysokość słupów zostanie ustalony na podstawie ostatecznych obliczeń oświetlenia. Sprawa w toku.	
1.3	<u>Protokół nr 5 z dnia 19.05.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 19-05-2021 Wykonawca złożył wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem. Wnioski materiałowe zostały sprawdzone w dniu 26-05-2021 i przekazane uwagi do poprawy 02-06-2021.	
2	<u>Dokumenty umowne</u>	
2.1	Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3	<u>Harmonogram</u>	
3.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wyko-	Z,W,N

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	nawca prześle wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-2021 do sprawdzenia. Sprawa wyjaśniona. W dniu dzisiejszym tj. 02-06-2021 Wykonawca przekaże aktualny harmonogram uwzględniający wszystkie uwagi.	
4	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u>	
4.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej.	W, N
5	<u>Plan na miesiąc następny</u>	
5.1		W
6	<u>Podwykonawcy robót</u>	
6.1	Do 28-04-2021 Wykonawca złoży draft umowy z podwykonawcą. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca zadeklarował złożenie draftu umowy z podwykonawcą w dniu 07-05-2021. Nie złożono w deklarowanym terminie. Kolejny termin to 20-05-2021. W dniu 02-06-2021 Wykonawca przesłał propozycję draftu umowy do akceptacji.	Z, W, N
7	<u>Kontrola jakości</u>	
7.1	-prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8	<u>Dokumentacja projektowa</u>	
8.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej	W
9	<u>Sprawy różne</u>	
9.1	Wykonawca wraz z Zamawiającym wskaże nową lokalizację słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED i panelami fotowoltaicznymi.	W, N, Z
10	<u>Sprawy organizacyjne</u>	
		W
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 16.06.2021 godz. 10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 02.06.2021r

Wykonawca (**W**)

Nadzór (**N**)

Zamawiający(**Z**)

Grzegorz Bartczak
Ponowocnik Wykonawcy

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 02.06.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Mariusz Makowski	PRO-GRES	IE	
2	Magdalena Sotkowska	UM Augustów	Kierownik	
3	Emilia Diebicka	UM Augustów	Zespół kierownika	
4	Justyna Orlowska	LUG	reprezentacja	
5	Gregorz Borkowski	LUG	Pracownik LUG	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 19.05.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 5

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 19.05.2021r. w ramach realizacji zadania:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u> <u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja. Ponowne obliczenia oświetlenia dot. ul. Wyszyńskiego przesłane 18-05-2021 do akceptacji.	
1.2	Ad. 9.2 Wykonawca w kosztorysie ofertowym przyjął wymianę słupów na 8m stalowe, SIWZ zakłada słupy 9m aluminiowe a obliczenia oświetlenia zakładają 10m. Uzgodniono wysokość słupów 9m z możliwością podwyższenia wysięgnikiem o 1m. Wykonawca przedłożył propozycję słupów do akceptacji. Do dnia 07-05-2021 nie przedłożono propozycji słupów. Wysokość słupów zostanie ustalony na podstawie ostatecznych obliczeń oświetlenia.	
2	<u>Dokumenty umowne</u>	
2.1	Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3	<u>Harmonogram</u>	
3.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca przesłał wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-	Z,W,N

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	2021 do sprawdzenia.	
4	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u>	
4.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia.	W, N
5	<u>Plan na miesiąc następny</u>	
5.1		W
6	<u>Podwykonawcy robót</u>	
6.1	Do 28-04-2021 Wykonawca złożył draft umowy z podwykonawcą. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca zadeklarował złożenie draftu umowy z podwykonawcą w dniu 07-05-2021. Nie złożono w deklarowanym terminie. Kolejny termin to 20-05-2021.	Z, W, N
7	<u>Kontrola jakości</u>	
7.1	-prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8	<u>Dokumentacja projektowa</u>	
8.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia.	W
9	<u>Sprawy różne</u>	
9.1	W dniu 19-05-2021 Wykonawca złożył wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem.	W, N, Z
10	<u>Sprawy organizacyjne</u>	
		W
11	<u>Terminy</u>	
	Termin następnego spotkania: - rada budowy - 02.06.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 19.05.2021r

Wykonawca (W)

Nadzór (N)

Zamawiający(Z)

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 19.05.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Mariusz Muchała	PRO-GRES	IE	
2	Emilia Wierbicka	UM Augustów	zastępczyni	
3	Justyna Onieśko	LVB	reprezentant	
4	Grażyna Borkowska	LVB	reprezentant	
5	Hagda Helena Solerowska	UM Augustów	Kierownik WI	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 07.05.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 4

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 07.05.2021r. w ramach realizacji zadania:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u> <u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja.	
1.2	Ad. 9.2 Wykonawca w kosztorysie ofertowym przyjął wymianę słupów na 8m stalowe, SIWZ zakłada słupy 9m aluminiowe a obliczenia oświetlenia zakładają 10m. Uzgodniono wysokość słupów 9m z możliwością podwyższenia wysięgnikiem o 1m. Wykonawca przedłożył propozycję słupów do akceptacji. Do dnia 07-05-2021 nie przedłożono propozycji słupów. Wysokość słupów zostanie ustalony na podstawie ostatecznych obliczeń oświetlenia.	
2	<u>Dokumenty umowne</u>	
2.1	Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3	<u>Harmonogram</u>	
3.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca przesłał wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021.	Z,W,N
4	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u>	

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



4.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia.	W, N
5	<u>Plan na miesiąc następny</u>	
5.1		W
6	<u>Podwykonawcy robót</u>	
6.1	Do 28-04-2021 Wykonawca złożył draft umowy z podwykonawcą. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca zadeklarował złożenie draftu umowy z podwykonawcą w dniu 07-05-2021.	Z,W,N
7	<u>Kontrola jakości</u>	
7.1	-prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8	<u>Dokumentacja projektowa</u>	
8.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia.	W
9	<u>Sprawy różne</u>	
9.1		W, N, Z
10	<u>Sprawy organizacyjne</u>	
		W
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 19.05.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 07.05.2021r

Wykonawca (W)

Nadzór (N)

Zamawiający(Z)


Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy


INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
inż. Marian Malinowski
Upr. Bud. Nr PDL/0167/OWOE/13


Kierownik Wydziału
Magdalena Sokółowska

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 07.05.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Mariusz Malinowski	PRO-GRES	IE	
2	Emilia Wierbicka	UM Augustów	Zastępca kierownika	
3	Magdalena Słodkowska	UM Augustów	Kierownik w1	
4	Grzegorz Borkowski	LEG	Pracownik	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 21.04.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 3

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 21.04.2021r. w ramach realizacji zadania:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u>	
	<u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	W
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021.	
1.2	Ad. 9.2 Wykonawca w kosztorysie ofertowym przyjął wymianę słupów na 8m stalowe, SIWZ zakłada słupy 9m aluminiowe a obliczenia oświetlenia zakładają 10m. Uzgodniono wysokość słupów 9m z możliwością podwyższenia wysięgnikiem o 1m. Wykonawca przedłoży propozycję słupów do akceptacji.	
2	<u>Dokumenty umowne</u>	
2.1	Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3	<u>Harmonogram</u>	
3.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca prześle wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu.	Z,W,N
4	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u>	
4.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia.	W, N
5	<u>Plan na miesiąc następny</u>	
5.1		W
6	<u>Podwykonawcy robót</u>	
6.1	Do 28-04-2021 Wykonawca złoży draft umowy z podwykonawcą.	Z,W
7	<u>Kontrola jakości</u>	
7.1	-prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 21.04.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Mariusz Kucharski	PHU PRO-GRES	15	
2	Magdalena Sidorowska	UM Augustów	Kierownik WI	
3	Emilia Dierzbicka	UM Augustów	Zastępcza Kierownika WI	
4	Jestymon Orzechowski	LUG	reprezentant	
5	Grzegorz Borkowski	LUG	reprezentant	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



8	<u>Dokumentacja projektowa</u>	
8.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia.	W
9	<u>Sprawy różne</u>	
9.1		W, N, Z
10	<u>Sprawy organizacyjne</u>	
		W
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 05.05.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 21.04.2021r

Wykonawca (W)

Nadzór (N)

Zamawiający(Z)

Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Inwestycji
Emilia Wierzbicka

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 21.04.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Mariusz Kucharski	PHU PRO-GRES	1/2	
2	Magdalena Sidorowska	UM Augustów	Kierownik WI	
3	Emilia Dierzbicka	UM Augustów	Asystent kierownika WI	
4	Jestymon Orzechowski	LUG	representant	
5	Grzegorz Bartosz	LUG	Pracownik główny	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Augustów, 24 marca 2021 r.

Gmina Miasto Augustów
ul. 3 Maja 60
16-300 AUGUSTÓW

I.7011.31.2021

LUG Light Factory Spółka z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie dokumentacji z dnia 19.03.2021 r. dotyczącej zadania pn. **Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów**, Gmina Miasto Augustów przekazuje:

1. Warunki techniczne wymiany opraw wydane przez PGE Dystrybucja S.A Rejon Suwałki.
2. Zgodę zarządców dróg na realizację zadania: Powiatowy Zarząd Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
3. Porozumienie z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Suwałki w sprawie udostępnienia konstrukcji wsporczych.

W/w dokumenty przekazujemy w trzech egzemplarzach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Otyłkowski
29.03.2021



BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

**LUG®**LUG Light Factory Spółka z o.o.
Producent Opraw Oświetleniowych

Zielona Góra, 19.03.2021r.

Miasto Augustów

ul. 3 maja 60

16-300 Augustów

Dotyczy umowy nr 5/I/2021 z dn. 01.02.2021 na wykonanie zadania pn. **Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów**

Znak sprawy: ZP.271.36.2019

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI

w związku z realizacją umowy o wykonanie przedmiotowego zadania Wykonawca wnosi o przedłożenie przez Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do sfinalizowania koncepcji projektowej, wykonania projektu wykonawczego j oraz do uzyskania niezbędnych zgód, pozwoleń i zgłoszeń:

- 1) dokumenty poświadczające prawo dysponowania majątkiem (tytuł własności) objętym modernizacją tj. oprawami oświetleniowymi, wysięgnikami, osprzętem elektroinstalacyjnym oraz słupami na których oprawy te są zmontowane (np. oświadczenie o własności, umowa dzierżawy itd.) zgodnie z wykazem zamieszczonym w Załączniku nr 9 – Inwentaryzacja techniczna i tabela opraw)
- 2) warunki wymiany opraw wydane przez PGE Dystrybucja SA wraz zgodą na wymianę opraw
- 3) umową dzierżawy słupów od PGE Dystrybucja SA wykorzystywanych do zawieszenia oświetlenia ulicznego (jeżeli taka sytuacja występuje) oraz umowę dzierżawy/konserwacji opraw (jeżeli taka sytuacja występuje)
- 4) zgodę zarządców dróg powiatowych (Powiat Augustowski), wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację przedmiotowego zadania na drogach przez nich zarządzanych.

W/w dokumenty prosimy o przedłożenie w 3 egz. poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Ponadto Wnosimy o uszczegółowienie (stosownie do posiadanej dokumentacji):

- 5) wykazu majątku oświetleniowego tj. opraw oraz słupów zgodnego z Załącznikiem nr 9 do SIWZ ze wskazaniem właściciela każdego ze słupów na którym oprawy te się znajdują (gmina, zakład energetyczny, inny podmiot)
- 6) wskazanie miejsc i obszarów objętych zadaniem znajdujących się pod opieką Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz leżących na obszarze Natura 2000.

**LUG[®]**

LUG Light Factory Spółka z o.o.
Producent Opraw Oświetleniowych



Wnosimy o przekazanie dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Grzegorz Bartczak

Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy

Augustów, 31 marca 2021 r.

I.7011.18.2019

LUG Light Factory Sp. z o.o.

ul. Gorzowska 11

65-127 Zielona Góra

W nawiązaniu do przeprowadzonego spotkania w dniu 24.03.2021 r. Gmina Miasto Augustów wzywa do zaktualizowania przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z uwagami zawartymi w mailu z dnia 19.02.2021 r. tj.:

1. Nagłówek musi zawierać logotyp przesłany w mailu oraz widoczny w niniejszym piśmie.
2. Na początku harmonogramu należy umieścić wiersz z nazwą „KOSZTY KWALIFIKOWALNE”.
3. Nad pozycją nr. 8 należy umieścić nowy wiersz „KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE”.
4. Pozycja 5- wymiana słupów umieścić należy w kosztach niekwalifikowalnych.
5. Pozycja 7.4 – Wykonanie dokumentacji powykonawczej należy umieścić w kosztach niekwalifikowalnych.
6. Pozycja 8.1 – Opracowanie projektów organizacji ruchu umieścić w kosztach kwalifikowalnych.
7. Na końcu dodać wiersz z „ZAAWANSOWANIEM” w zł.

Poprawiony harmonogram proszę dostarczyć do dnia kolejnego spotkania, tj. do 07.04.2021 r. W celu weryfikacji poprawności zapisów harmonogramu, wersję elektroniczną proszę przesłać na adres: emilia.wierzbička@urząd.augustow.pl oraz do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Filip Jerzy Chodkiewicz

Do wiadomości:

1/ P.H.U. „PRO-GRES” MARIAN MALINOWSKI, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki.