

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 01.12.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 19

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 01.12.2021r. w ramach realizacji zadania:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u>	Z,W,N
1.1	<u>Protokół nr 5 z dnia 19.05.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 19-05-2021 Wykonawca złożył wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem. Wnioski materiałowe zostały sprawdzone w dniu 26-05-2021 i przekazane uwagi do poprawy 02-06-2021. Sprawa w toku. 16-07-2021 Wykonawca przedłożył kolejne wnioski do zatwierdzenia. Do dnia 19-10-2021 Wykonawca nie złożył kompletu wniosków materiałowych np. na szafy SO. <u>Do dnia 28-10-2021 Wykonawca nie dostarczył kompletu wszystkich wniosków materiałowych na materiały do wbudowania.</u> Kolejny termin złożenia brakujących wniosków deklarowany przez wykonawcę to 17-11-2021. W dniu dzisiejszym tj. 24-11-2021 Wykonawca przedłożył kolejne wnioski do zatwierdzenia.	
1.2	<u>Protokół nr 13 z dnia 08.09.2021r.</u> Ad. 9.2 W związku z planowaną wymianą słupów betonowych Wykonawca złożył do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu wraz z harmonogramem prac. 29-09-2021 Wykonawca przesłał materiały do wystąpienia do PZDW Białystok celem uzgodnienia lokalizacji oświetlenia przejść dla pieszych. 05-10-2021 Wykonawca uzyskał zgodę PZDW na lokalizację słupów w pasie drogi ul. Wyszyńskiego. Projekt organizacji ruchu będzie gotowy na 15-11-2021. Przewidywany termin uzgodnienia w PZDW ok 22-11-2021. W dniu 25-11-2021 projekt organizacji ruchu będzie uzgodniony – uzgodniono.	
2	<u>Dokumenty umowne</u>	Z,W,N
2.1	Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	
3	<u>Harmonogram</u>	Z,W,N
3.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca przesłał wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował zło-	

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	żenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-2021 do sprawdzenia. Sprawa wyjaśniona. W dniu dzisiejszym tj. 02-06-2021 Wykonawca przekaże aktualny harmonogram uwzględniający wszystkie uwagi. Harmonogram sprawdzono i przekazano kolejne uwagi. W dniu 16-06-2021 Wykonawca przekaże poprawiony harmonogram. Harmonogram został przekazany. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021. W dniu 18-10-2021 Wykonawca złożył pismo z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadania do 31-12-2021. Do złożonego pisma należy dostarczyć harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca dostał w dniu 03-11-2021.	
4 4.1	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u> Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną tj. 29-07-2021 nie rozpoczęto prac montażowych dotyczących wymiany opraw. <u>Prace montażowe rozpoczęły się 13-08-2021.</u> <u>W tygodniu 36-37 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> <u>W tygodniu 38-39 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> <u>W tygodniu 40-41 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> <u>Na konie 43 tygodnia robót Zgodnie z harmonogramem z dnia 27-07-2021 stanowiącego załącznik do aneksu nr 2 potwierdzone zostało zamontowanie 329 sztuk opraw wraz ze sterownikami co stanowi 13,87% dostawy i montażu opraw oświetlenia.</u> <u>W tygodniu 46-47 wymieniono oprawy.</u> - oprawy nowoczesne (uliczne) – 25szt. - oprawy stylizowane (parkowe) – 12 szt.	W, N
5 5.1	<u>Plan na miesiąc następny</u> Zgodnie z harmonogramem z dnia 15-10-2021 stanowiącego załącznik do aneksu nr 3 na koniec 48 tygodnia robót powinno być wykonane 61% na łączną kwotę brutto 3 418 240,46 zakresu robót. <u>Dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 64% - zaawansowanie 15,43%</u> <u>Instalacja inteligentnego systemu sterowania – 60% - zaawansowanie 50%</u> <u>Wymiana wyścięgników rurowych i osprzętu linii napowietrznej – 52%- zaawansowanie 0%</u> <u>Wyniesienie układów pomiarowych (dostawa i montaż szafek SO) – 52%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dostawa i montaż opraw LED z ogniwami PV – 100%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dokumentacja projektowa – 100%- zaawansowanie 35%</u>	W

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	<u>Wymiana słupów oświetleniowych – 60% - zaawansowanie 0%</u> <u>Pozostałe prace i elementy dodatkowe – 84% - zaawansowanie 15%</u>	
6	<u>Podwykonawcy robót</u>	
6.1	SAPPO S.C. z siedzibą w Suwałkach, ul. Karola Majerskiego 19, 16-400 Suwałki	Z,W,N
6.2	MR Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzwonkowa 51, 02-290 – Warszawa	
6.3	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Antoni Podurgiel ul. Jagiełły 16a, 16-400 Suwałki.	
7	<u>Kontrola jakości</u>	
7.1	-przewodzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8	<u>Dokumentacja projektowa</u>	
8.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Sprawa w toku. Do dnia 11-08-2021 nie została dostarczona żadna dokumentacja do sprawdzenia ani zatwierdzenie (pomimo zapewnień Wykonawcy) umożliwiające dalsze procedowanie związane z uzgodnieniem w PGE. Do dnia 06-10-2021 nie została dostarczona żadna dokumentacja projektowa. Do 22-10-2021 Wykonawca przekaże faktyczny stan zaawansowanie dokumentacji projektowej. <u>Nie przekazano informacji w wyznaczonym terminie.</u> W dniu dzisiejszym tj. 24-11-2021 Wykonawca dostarczył dokumentację projektową do uzgodnienia w PGE na całość realizacji inwestycji. Dokumentacja została złożona do uzgodnienia w dniu 25-11-2021 – złożona.	W
9	<u>Sprawy różne</u>	
9.1	W związku z odmową wydania pozwolenia na prowadzenie robót przez konserwatora zabytków na Sajenek proponowana zamiana lokalizacji słupów oświetlenia z ogniwami PV na ul. Mazurską. Wykonawca dokona wizji lokalnej i zaproponuje lokalizację.	W, N, Z
10	<u>Sprawy organizacyjne</u>	
10.1	W dniu 08-07-2021 godz. 10.00 odbędzie się spotkanie w PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki celem omówienia dokumentacji projektowej.	W
10.2	W dniu 22-09-2021 Wykonawca otrzymał pismo – wezwanie Konserwatora zabytków o uzupełnieniu złożonej dokumentacji do uzgodnienia. 08-10-2021 Wykonawca uzyskał pozwolenie konserwatora zabytków na Activity Park a na Sajenek konserwator w dniu 12-10-2021 przesłał zawiadomienie celem wyjaśnienia wyglądu opraw. 27-10-2021 Wykonawca przesłał wyjaśnienia do przesłanych uwag konserwatora. 19-11-2021 Projekt na Activity Park został złożony w SP Augustów na zgłoszenie. Decyzją z dnia 23-11-2021 konserwator zabytków odmówił wydania pozwolenia na prowadzenie robót na Sajenku.	
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 15.12.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 01.12.2021r

Wykonawca (W)

Nadzór (N)

Zamawiający(Z)

Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy

[Podpis]

Kierownik Wydziału
Magdalena Sokółowska

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 01.12.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Marian Malinowski	PRO-GRES	IE	[Signature]
2	Grzegorz Brzeczka	LUG	Pełnomocnik	[Signature]
3	Justyna Orzechowska	LUG	Reprezentant	[Signature]
4	Magdalena Soluchowska	UM	Kierownik Wydziału Inw.	[Signature]
5	Emilia Janowska	UM	Zastępcza Kierownika Inw.	[Signature]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 24.11.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 18

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 24.11.2021r. w ramach realizacji zadania:

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u> <u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja. Ponowne obliczenia oświetlenia dot. ul. Wyszyńskiego przesłane 18-05-2021 do akceptacji. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 zostanie sprawa załatwiona. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Do 11-08-2021 zostanie sprawa załatwiona łącznie z dokumentacją projektową kompletną do złożenia w PGE Dystrybucja S.A celem uzgodnienia. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Na chwilę obecną czekamy na podkłady geodezyjne. 31-08-2021 Wykonawca przesłał ostateczne obliczenie oświetlenia dla ul. Wyszyńskiego. Na chwilę obecną czekamy na przedłożenie kompletnej dokumentacji zawierającej obliczenia oświetlenia dla całego zakresu robót. Sprawa w toku. Po wyjaśnieniu doboru opraw na ul. Chreptowicza Wykonawca deklaruje przekazanie kompletu obliczeń do 22-10-2021. W dniu 19-10-2021 Wykonawca przedstawił obliczenia oświetlenia dla przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego. <u>Do dnia 28-10-2021 Wykonawca nie dostarczył kompletu dokumentów zawierających obliczenia oświetlenia dla całego zadania (przesłane tylko wersja elektroniczna).</u> Kolejny termin dostawy deklarowany przez wykonawcę to 17-11-2021. Komplet dokumentów w wersji papierowej został złożony 19-11-2021.	
1.2	<u>Protokół nr 5 z dnia 19.05.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 19-05-2021 Wykonawca złożył wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem. Wnioski materiałowe zostały sprawdzone w dniu 26-05-2021 i przekazane uwagi do poprawy 02-06-2021. Sprawa w toku. 16-07-2021 Wykonawca przedłożył kolejne wnioski do zatwierdzenia. Do dnia 19-10-2021 Wykonawca nie złożył kompletu wniosków materiałowych np. na szafy SO. <u>Do dnia 28-10-2021 Wykonawca nie dostarczył kompletu wszystkich wniosków materiałowych na materiały do wbudowania.</u> Kolejny termin złożenia	

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1.3	brakujących wniosków deklarowany przez wykonawcę to 17-11-2021. W dniu dzisiejszym tj. 24-11-2021 Wykonawca przedłożył kolejne wnioski do zatwierdzenia. <u>Protokół nr 9 z dnia 14.07.2021r.</u> Ad. 9.1 Po przeanalizowaniu ilości opraw zawieszonych na linii napowietrznej będącej własnością PGE – oprawy zawieszone na słupach 1584 szt. Zgodnie z porozumieniem z dnia 31-12-2019 zawartym pomiędzy UM Augustów a PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki dotyczącym konserwacji, UM Augustów przejmuje na swój majątek 1335szt. opraw. Na powyższą ilość UM Augustów zaktualizuje umowę na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego. Sprawa w toku. Umowa na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej pomiędzy UM Augustów a PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki została zawarta 01-07-2021. Do umowy został zaktualizowany załącznik na 1460 opraw – obowiązujący od 01-10-2021.	
1.4	<u>Protokół nr 12 z dnia 25.08.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu dzisiejszym planowana dostawa 1481 opraw. Planowana dostawa opraw parkowych w ilości 354 na dzień 15-09-2021. Sprawa w toku. Kolejny planowany termin dostaw opraw parkowych to 30-10-2021. W dniu 29-10-2021 dostarczono 297 opraw ulicznych i 87 opraw parkowych. Pozostała ilość jest wyprodukowana (391) i gotowa do wysyłki. Oprawy dostarczone 23-11-2021.	
1.5	<u>Protokół nr 13 z dnia 08.09.2021r.</u> Ad. 9.2 W związku z planowaną wymianą słupów betonowych Wykonawca złożył do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu wraz z harmonogramem prac. 29-09-2021 Wykonawca przesłał materiały do wystąpienia do PZDW Białystok celem uzgodnienia lokalizacji oświetlenia przejść dla pieszych. 05-10-2021 Wykonawca uzyskał zgodę PZDW na lokalizację słupów w pasie drogi ul. Wyszyńskiego. Projekt organizacji ruchu będzie gotowy na 15-11-2021. Przewidywany termin uzgodnienia w PZDW ok 22-11-2021. W dniu 25-11-2021 projekt organizacji ruchu będzie uzgodniony.	
2	<u>Dokumenty umowne</u>	
2.1	Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3	<u>Harmonogram</u>	
3.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca przesłał wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-	Z,W,N

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	2021 do sprawdzenia. Sprawa wyjaśniona. W dniu dzisiejszym tj. 02-06-2021 Wykonawca przekaze aktualny harmonogram uwzględniający wszystkie uwagi. Harmonogram sprawdzono i przekazano kolejne uwagi. W dniu 16-06-2021 Wykonawca przekaze poprawiony harmonogram. Harmonogram został przekazany. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021. W dniu 18-10-2021 Wykonawca złożył pismo z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadania do 31-12-2021. Do złożonego pisma należy dostarczyć harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca dostał w dniu 03-11-2021.	
4 4.1	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u> Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną tj. 29-07-2021 nie rozpoczęto prac montażowych dotyczących wymiany opraw. <u>Prace montażowe rozpoczęły się 13-08-2021.</u> <u>W tygodniu 36-37 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> <u>W tygodniu 38-39 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> <u>W tygodniu 40-41 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> <u>Na konie 43 tygodnia robót Zgodnie z harmonogramem z dnia 27-07-2021 stanowiącego załącznik do aneksu nr 2 potwierdzone zostało zamontowanie 329 sztuk opraw wraz ze sterownikami co stanowi 13,87% dostawy i montażu opraw oświetlenia.</u> <u>Wymieniono oprawy:</u> <u>Mazurska, Chreptowicza, Rondo NZZS.</u>	W, N
5 5.1	<u>Plan na miesiąc następny</u> Zgodnie z harmonogramem z dnia 15-10-2021 stanowiącego załącznik do aneksu nr 3 na koniec 47 tygodnia robót powinno być wykonane 49% na łączną kwotę brutto 2 745 231,24 zakresu robót. <u>Dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 55% - zaawansowanie 13,87%</u> <u>Instalacja inteligentnego systemu sterowania – 50% - zaawansowanie 50%</u> <u>Wymiana wysięgników rurowych i osprzętu linii napowietrznej – 40%- zaawansowanie 0%</u> <u>Wyniesienie układów pomiarowych (dostawa i montaż szafek SO) – 40%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dostawa i montaż opraw LED z ogniwami PV – 50%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dokumentacja projektowa – 100%- zaawansowanie 10%</u> <u>Wymiana słupów oświetleniowych – 40%.- zaawansowanie 0%</u>	W

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	Pozostałe prace i elementy dodatkowe – 80%- zaawansowanie 15%	
6	<u>Podwykonawcy robót</u>	
6.1	SAPPO S.C. z siedzibą w Suwałkach, ul. Karola Majerskiego 19, 16-400 Suwałki	Z,W,N
6.2	MR Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzwonkowa 51, 02-290 – Warszawa	
6.3	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Antoni Podurgiel ul. Jagiełły 16a, 16-400 Suwałki.	
7	<u>Kontrola jakości</u>	
7.1	-prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8	<u>Dokumentacja projektowa</u>	
8.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Sprawa w toku. Do dnia 11-08-2021 nie została dostarczona żadna dokumentacja do sprawdzenia ani zatwierdzenie (pomimo zapewnień Wykonawcy) umożliwiające dalsze procedowanie związane z uzgodnieniem w PGE. Do dnia 06-10-2021 nie została dostarczona żadna dokumentacja projektowa. Do 22-10-2021 Wykonawca przekaże faktyczny stan zaawansowania dokumentacji projektowej. <u>Nie przekazano informacji w wyznaczonym terminie.</u> W dniu dzisiejszym tj. 24-11-2021 Wykonawca dostarczył dokumentację projektową do uzgodnienia w PGE na całość realizacji inwestycji.	W
9	<u>Sprawy różne</u>	
9.1		W, N, Z
10	<u>Sprawy organizacyjne</u>	
10.1	W dniu 08-07-2021 godz. 10.00 odbędzie się spotkanie w PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki celem omówienia dokumentacji projektowej.	W
10.2	W dniu 22-09-2021 Wykonawca otrzymał pismo – wezwanie Konserwatora zabytków o uzupełnieniu złożonej dokumentacji do uzgodnienia. 08-10-2021 Wykonawca uzyskał pozwolenie konserwatora zabytków na Activity Park a na Sajeniek konserwator w dniu 12-10-2021 przesłał zawiadomienie celem wyjaśnienia wyglądu opraw. 27-10-2021 Wykonawca przesłał wyjaśnienia do przesłanych uwag konserwatora. 19-11-2021 Projekt na Activity Park został złożony w SP Augustów na zgłoszenie.	
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 01.12.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 24.11.2021r

Wykonawca (W)

Nadzór (N)

Zamawiający(Z)

Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy

[Podpis]

Kierownik Wydziału
Magdalena Sokółowska

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 24.11.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Mariusz Malinowski	PRO-GRES	IE	
2	Emilia Wierzbicka	UM Augustów	zastępca wiceprezesa	
3	Grzegorz Borkowski	LUG	PE finansista	
4	Andrzej Jędrzejko	LUG	Reprezentant	
5	Magdalena Słodowska	UM	Kier. WI	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 10.11.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 17

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 10.11.2021r. w ramach realizacji zadania:

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u> <u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja. Ponowne obliczenia oświetlenia dot. ul. Wyszyńskiego przesłane 18-05-2021 do akceptacji. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 zostanie sprawa załatwiona. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Do 11-08-2021 zostanie sprawa załatwiona łącznie z dokumentacją projektową kompletną do złożenia w PGE Dystrybucja S.A celem uzgodnienia. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Na chwilę obecną czekamy na podkłady geodezyjne. 31-08-2021 Wykonawca przesłał ostateczne obliczenie oświetlenia dla ul. Wyszyńskiego. Na chwilę obecną czekamy na przedłożenie kompletnej dokumentacji zawierającej obliczenia oświetlenia dla całego zakresu robót. Sprawa w toku. Po wyjaśnieniu doboru opraw na ul. Chreptowicza Wykonawca deklaruje przekazanie kompletu obliczeń do 22-10-2021. W dniu 19-10-2021 Wykonawca przedstawił obliczenia oświetlenia dla przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego. <u>Do dnia 28-10-2021 Wykonawca nie dostarczył kompletu dokumentów zawierających obliczenia oświetlenia dla całego zadania (przesłane tylko wersja elektroniczna).</u> Kolejny termin dostawy deklarowany przez wykonawcę to 17-11-2021.	
1.2	<u>Protokół nr 5 z dnia 19.05.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 19-05-2021 Wykonawca złożył wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem. Wnioski materiałowe zostały sprawdzone w dniu 26-05-2021 i przekazane uwagi do poprawy 02-06-2021. Sprawa w toku. 16-07-2021 Wykonawca przedłożył kolejne wnioski do zatwierdzenia. Do dnia 19-10-2021 Wykonawca nie złożył kompletu wniosków materiałowych np. na szafy SO. <u>Do dnia 28-10-2021 Wykonawca nie dostarczył kompletu wszystkich wniosków materiałowych na materiały do wbudowania.</u> Kolejny termin złożenia	

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1.3	brakujących wniosków deklarowany przez wykonawcę to 17-11-2021. <u>Protokół nr 9 z dnia 14.07.2021r.</u> Ad. 9.1 Po przeanalizowaniu ilości opraw zawieszonych na linii napowietrznej będącej własnością PGE – oprawy zawieszone na słupach 1584 szt. Zgodnie z porozumieniem z dnia 31-12-2019 zawartym pomiędzy UM Augustów a PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki dotyczącym konserwacji, UM Augustów przejmuje na swój majątek 1335szt. opraw. Na powyższą ilość UM Augustów aktualizuje umowę na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego. Sprawa w toku.	
1.4	<u>Protokół nr 12 z dnia 25.08.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu dzisiejszym planowana dostawa 1481 opraw. Planowana dostawa opraw parkowych w ilości 354 na dzień 15-09-2021. Sprawa w toku. Kolejny planowany termin dostaw opraw parkowych to 30-10-2021. W dniu 29-10-2021 dostarczono 297 opraw ulicznych i 87 opraw parkowych. Pozostała ilość jest wyprodukowana (391) i gotowa do wysyłki.	
1.5	<u>Protokół nr 13 z dnia 08.09.2021r.</u> Ad. 9.2 W związku z planowaną wymianą słupów betonowych Wykonawca złożył do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu wraz z harmonogramem prac. 29-09-2021 Wykonawca przesłał materiały do wystąpienia do PZDW Białystok celem uzgodnienia lokalizacji oświetlenia przejść dla pieszych. 05-10-2021 Wykonawca uzyskał zgodę PZDW na lokalizację słupów w pasie drogi ul. Wyszyńskiego. Projekt organizacji ruchu będzie gotowy na 15-11-2021. Przewidywany termin uzgodnienia w PZDW ok 22-11-2021.	
1.6	<u>Protokół nr 16 z dnia 19.10.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 18-10-2021 Wykonawca złożył pismo z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadania do 31-12-2021. Do złożonego pisma należy dostarczyć harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca dostał w dniu 03-11-2021.	
2	<u>Dokumenty umowne</u>	
2.1	Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3	<u>Harmonogram</u>	
3.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca przesłał wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-2021 do sprawdzenia. Sprawa wyjaśniona. W dniu dzisiejszym tj. 02-06-2021 Wykonawca przekaze aktualny harmonogram uwzględniający wszystkie uwa-	Z,W,N

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	gi. Harmonogram sprawdzono i przekazano kolejne uwagi. W dniu 16-06-2021 Wykonawca przekaże poprawiony harmonogram. Harmonogram został przekazany. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021. W dniu 18-10-2021 Wykonawca złożył pismo z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadania do 31-12-2021. Do złożonego pisma należy dostarczyć harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca dostał w dniu 03-11-2021.	
4 4.1	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u> Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną tj. 29-07-2021 nie rozpoczęto prac montażowych dotyczących wymiany opraw. <u>Prace montażowe rozpoczęły się 13-08-2021.</u> <u>Montaż opraw oświetleniowych: stan na 36 tydzień</u> 29 Listopada – zamontowano 27szt Arnikowa – zamontowano 14szt Hoża – zamontowano 12szt Bobrowa – zamontowano 8szt Elektryczna – zamontowano 5szt Groszkowa – zamontowano 5szt Jana Pawła II – zamontowano 18szt Jonkajtysa – zamontowano 7szt Krecia – zamontowano 6szt Limanowskiego – zamontowano 26szt Mickiewicza – zamontowano 24szt Norwida – zamontowano 12szt Osiedlowa – zamontowano 12szt Partyzantów – zamontowano 21szt Raginisa – zamontowano 10szt Rysia – zamontowano 7szt Sasankowa – zamontowano 6szt Sucharskiego – zamontowano 11szt Tytoniowa – zamontowano 36szt Wilcza – zamontowano 13szt Wspólna – zamontowano 7szt Wypoczynkowa – zamontowano 10szt <u>W tygodniu 36-37 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> <u>W tygodniu 38-39 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> <u>W tygodniu 40-41 nie wymieniono żadnej oprawy.</u>	W, N

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	Zgodnie z harmonogramem z dnia 27-07-2021 stanowiącego załącznik do aneksu nr 2 na koniec 42 tygodnia robót powinno być wykonane 100% na łączną kwotę brutto 5 594 794,72 zakresu robót. <u>Dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 100% - zaawansowanie 13,87%</u> <u>Instalacja inteligentnego systemu sterowania – 100% - zaawansowanie 50%</u> <u>Wymiana wysięgników rurowych i osprzętu linii napowietrznej – 100%- zaawansowanie 0%</u> <u>Wyniesienie układów pomiarowych (dostawa i montaż szafek SO) – 100%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dostawa i montaż opraw LED z ogniwami PV – 100%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dokumentacja projektowa – 100%- zaawansowanie 10%</u> <u>Wymiana słupów oświetleniowych – 100%.- zaawansowanie 0%</u> <u>Pozostałe prace i elementy dodatkowe – 95%- zaawansowanie 15%</u> Na chwilę obecną zaawansowanie wynosi 22,5%.	
5 5.1	<u>Plan na miesiąc następny</u> Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021. <u>Montaż opraw oświetleniowych:</u> Zgodnie z przesłanym zestawieniem. Zestawienie nie zostało przesłane w tygodniu 36-37 nie wymieniono żadnej oprawy. <u>W tygodniu 38-39 nie wymieniono żadnej oprawy. W tygodniu 40-41 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> Na 27-09-2021 Wykonawca przekaze stan wykonanych robót oraz plan na kolejne tygodnie. Nie przesłane w wyznaczony terminie. Do 22-10-2021 Wykonawca przekaze faktyczny stan wykonanych robót wraz ze szczegółowym harmonogramem robót na kolejne tygodnie. Nie dostarczono w wyznaczonym terminie. <u>Na konie 43 tygodnia robót potwierdzone zostało zamontowanie 329 sztuk opraw wraz ze sterownikami co stanowi 13,87% dostawy i montażu opraw oświetlenia.</u>	W
6 6.1 6.2	<u>Podwykonawcy robót</u> SAPPO S.C. z siedzibą w Suwałkach, ul. Karola Majerskiego 19, 16-400 Suwałki MR Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzwonkowa 51, 02-290 - Warszawa	Z,W,N
7 7.1	<u>Kontrola jakości</u> -prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8 8.1	<u>Dokumentacja projektowa</u> Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę	W

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Sprawa w toku. Do dnia 11-08-2021 nie została dostarczona żadna dokumentacja do sprawdzenia ani zatwierdzenie (pomimo zapewnień Wykonawcy) umożliwiająca dalsze procedowanie związane z uzgodnieniem w PGE. Do dnia 06-10-2021 nie została dostarczona żadna dokumentacja projektowa. Do 22-10-2021 Wykonawca przekaze faktyczny stan zaawansowanie dokumentacji projektowej. <u>Nie przekazano informacji w wyznaczonym terminie.</u>	
9 9.1	<u>Sprawy różne</u>	W, N, Z
10 10.1 10.2	<u>Sprawy organizacyjne</u> W dniu 08-07-2021 godz. 10.00 odbędzie się spotkanie w PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki celem omówienia dokumentacji projektowej. W dniu 22-09-2021 Wykonawca otrzymał pismo – wezwanie Konserwatora zabytków o uzupełnieniu złożonej dokumentacji do uzgodnienia. 08-10-2021 Wykonawca uzyskał pozwolenie konserwatora zabytków na Activity Park a na Sajenek konserwator w dniu 12-10-2021 przesłał zawiadomienie celem wyjaśnienia wyglądu oprav. 27-10-2021 Wykonawca przesłał wyjaśnienia do przesłanych uwag konserwatora.	W
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 17.11.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z

W załączeniu: lista obecności z dn. 10.11.2021r

Wykonawca (W)

Nadzór (N)

Zamawiający(Z)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Inwestycji
Emilia Wierzbicka

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 10.11.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Marian Malinowski	PRO-GRES	IE	
2	Emilia Wierzbicka	UM Augustów	zastępca kierownika	
3	Grzegorz Bartoche	LUG	Pracownik	
4	Justyna Orłowska	LUG	reprezentant	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Augustów 19.10.2021 r

PROTOKÓŁ Nr 16

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) w dn. 19.10.2021r. w ramach realizacji zadania:

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

Obecni – zgodnie z załączoną listą obecności.

Uzgodnienia i ustalenia.

Nr	TREŚĆ	WYKONA
1	<u>Realizacja ustaleń z poprzedniego protokołu</u> <u>Protokół nr 2 z dnia 09.04.2021r.</u>	Z,W,N
1.1	Ad. 9.1 Przesłane obliczenia doboru opraw oświetlenia zawierają błędy np. ul. K. Wyszyńskiego w obliczeniach przyjęto drogę o szerokości 8m i rozstaw słupów co 40m jednostronnie – niezgodnie z stanem faktyczny. Należy ponownie przeanalizować przedstawione obliczenia oświetlenia – dotyczy wszystkich ulic. Należy przeanalizować stan istniejący np. długość wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia itp. i przedstawić ponowne obliczenia oświetlenia do sprawdzenia. Wykonawca zadeklarował przesłanie ponownych obliczeń oświetlenia na dzień 28-04-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Wykonawca przesłał w dniu 05-05-2021 tylko dla ulic K. Wyszyńskiego i Sucharskiego. Pozostałe ulice pozostają bez zmian pierwotna propozycja. Ponowne obliczenia oświetlenia dot. ul. Wyszyńskiego przesłane 18-05-2021 do akceptacji. Sprawa w toku. Do 16-07-2021 zostanie sprawa załatwiona. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Do 11-08-2021 zostanie sprawa załatwiona łącznie z dokumentacją projektową kompletną do złożenia w PGE Dystrybucja S.A celem uzgodnienia. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Na chwilę obecną czekamy na podkłady geodezyjne. 31-08-2021 Wykonawca przesłał ostateczne obliczenie oświetlenie dla ul. Wyszyńskiego. Na chwilę obecną czekamy na przedłożenie kompletnej dokumentacji zawierającej obliczenia oświetlenia dla całego zakresu robót. Sprawa w toku. Po wyjaśnieniu doboru opraw na ul. Chreptowicza Wykonawca deklaruje przekazanie kompletu obliczeń do 22-10-2021. W dniu 19-10-2021 Wykonawca przedstawił obliczenia oświetlenia dla przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego.	
1.2	<u>Protokół nr 5 z dnia 19.05.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu 19-05-2021 Wykonawca złoży wnioski materiałowe na oprawy wraz z osprzętem. Wnioski materiałowe zostały sprawdzone w dniu 26-05-2021 i przekazane uwagi do poprawy 02-06-2021. Sprawa w toku. 16-07-2021 Wykonawca przedłożył kolejne wnioski do zatwierdzenia. Do dnia 19-10-2021 Wykonawca nie złożył kompletu wniosków materiałowych np. na szafy SO.	
1.3	<u>Protokół nr 9 z dnia 14.07.2021r.</u> Ad. 9.1 Po przeanalizowaniu ilości opraw zawieszonych na linii napowietrznej będącej własnością PGE – oprawy zawieszone na słupach 1584 szt. Zgodnie z porozumieniem z dnia 31-12-2019 zawartym pomiędzy UM Augustów a PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki dotyczącym konserwacji, UM Augustów przejmuje na swój majątek 1335szt. opraw. Na powyższą ilość UM Augustów zak-	

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1.4	tualizuje umowę na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego. Sprawa w toku. <u>Protokół nr 12 z dnia 25.08.2021r.</u> Ad. 9.1 W dniu dzisiejszym planowana dostawa 1481 opraw. Planowana dostawa opraw parkowych w ilości 354 na dzień 15-09-2021. Sprawa w toku. Kolejny planowany termin dostaw opraw parkowych to 30-10-2021.	
1.5	<u>Protokół nr 13 z dnia 08.09.2021r.</u> Ad. 9.2 W związku z planowaną wymianą słupów betonowych Wykonawca złożył do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu wraz z harmonogramem prac. 29-09-2021 Wykonawca przesłał materiały do wystąpienia do PZDW Białystok celem uzgodnienia lokalizacji oświetlenia przejść dla pieszych. 05-10-2021 Wykonawca uzyskał zgodę PZDW na lokalizację słupów w pasie drogi ul. Wyszyńskiego.	
2	<u>Dokumenty umowne</u>	
2.1	Wnioski materiałowe Wykonawca przedkłada do akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem materiałów. Zaakceptowane wnioski będą przechowywane u Zamawiającego (oryginał) a kopia u Inspektora Nadzoru.	Z,W,N
3	<u>Harmonogram</u>	
3.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 15-02-2021 Wykonawca zaktualizuje i dostarczy do dnia 26-03-2021. Wykonawca nie dostarczył harmonogramu. 31-03-2021 Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę o zaktualizowanie i przedłożenie poprawionego harmonogramu do dnia 07-04-2021. Harmonogram przesłany 09-04-2021 do sprawdzenia. W dniu 16-04-2021 INI przekazał Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu. Do dnia 28-04-2021 Wykonawca przesłał wniosek o aneks do umowy wraz z propozycją harmonogramu. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W dniu 07-05-2021. Wykonawca przedłożył wniosek o aneks. Wykonawca zadeklarował złożenie harmonogramu w dniu 07-05-2021. Harmonogram został złożony 13-05-2021 do sprawdzenia. Sprawa wyjaśniona. W dniu dzisiejszym tj. 02-06-2021 Wykonawca przekaze aktualny harmonogram uwzględniający wszystkie uwagi. Harmonogram sprawdzono i przekazano kolejne uwagi. W dniu 16-06-2021 Wykonawca przekaze poprawiony harmonogram. Harmonogram został przekazany. Do 16-07-2021 Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram robót. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021.	Z,W,N

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



4	<u>Rzeczowo-finansowy postęp robót.</u>	W, N
4.1	Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną tj. 29-07-2021 nie rozpoczęto prac montażowych dotyczących wymiany opraw. <u>Prace montażowe rozpoczęły się 13-08-2021.</u> <u>Montaż opraw oświetleniowych: stan na 36 tydzień</u> 29 Listopada – zamontowano 27szt Arnikowa – zamontowano 14szt Hoża – zamontowano 12szt Bobrowa – zamontowano 8szt Elektryczna – zamontowano 5szt Groszkowa – zamontowano 5szt Jana Pawła II – zamontowano 18szt Jonkajtysa – zamontowano 7szt Krecia – zamontowano 6szt Limanowskiego – zamontowano 26szt Mickiewicza – zamontowano 24szt Norwida – zamontowano 12szt Osiedlowa – zamontowano 12szt Partyzantów – zamontowano 21szt Raginisa – zamontowano 10szt Rysia – zamontowano 7szt Sasankowa – zamontowano 6szt Sucharskiego – zamontowano 11szt Tytoniowa – zamontowano 36szt Wilcza – zamontowano 13szt Wspólna – zamontowano 7szt Wypoczynkowa – zamontowano 10szt <u>W tygodniu 36-37 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> <u>W tygodniu 38-39 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> <u>W tygodniu 40-41 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> Zgodnie z harmonogramem z dnia 27-07-2021 stanowiącego załącznik do aneksu nr 2 na koniec 42 tygodnia robót powinno być wykonane 100% na łączną kwotę brutto 5 562 778,55 zakresu robót. <u>Dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 100% - zaawansowanie 15%</u> <u>Instalacja inteligentnego systemu sterowania – 100% - zaawansowanie 50%</u> <u>Wymiana wyścięgników rurowych i osprzętu linii napowietrznej – 100%- zaawansowanie 0%</u> <u>Wyniesienie układów pomiarowych (dostawa i montaż szafek SO) – 100%- zaawansowanie 0%</u> <u>Dostawa i montaż opraw LED z ogniwami PV – 100%- zaawansowanie 0%</u>	

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	<u>Dokumentacja projektowa – 100%- zaawansowanie 10%</u> <u>Wymiana słupów oświetleniowych – 100%.- zaawansowanie 0%</u> <u>Pozostałe prace i elementy dodatkowe – 95%- zaawansowanie 15%</u> Na chwilę obecną zaawansowanie wynosi 22,5%.	
5 5.1	<u>Plan na miesiąc następny</u> Harmonogram zostanie zaktualizowany do dnia 30-07-2021 uwzględniający propozycję przedłużenia umowy jaką Wykonawca złożył pismem w dniu 28-07-2021. Nie przesłano w terminie zadeklarowanym. Harmonogram przesłano 11-08-2021. <u>Montaż opraw oświetleniowych:</u> Zgodnie z przesłanym zestawieniem. Zestawienie nie zostało przesłane w tygodniu 36-37 nie wymieniono żadnej oprawy. <u>W tygodniu 38-39 nie wymieniono żadnej oprawy. W tygodniu 40-41 nie wymieniono żadnej oprawy.</u> Na 27-09-2021 Wykonawca przekaże stan wykonanych robót oraz plan na kolejne tygodnie. Nie przesłane w wyznaczony terminie. Do 22-10-2021 Wykonawca przekaże faktyczny stan wykonanych robót wraz ze szczegółowym harmonogramem robót na kolejne tygodnie.	W
6 6.1 6.2	<u>Podwykonawcy robót</u> SAPPO S.C. z siedzibą w Suwałkach, ul. Karola Majerskiego 19, 16-400 Suwałki MR Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzwonkowa 51, 02-290 - Warszawa	Z,W,N
7 7.1	<u>Kontrola jakości</u> -prowadzona na bieżąco zgodnie z SIWZ, kartami materiałowymi	N
8 8.1	<u>Dokumentacja projektowa</u> Na chwilę obecną trwają prace projektowe i uzgodnienia. Na następną naradę budowy Wykonawca zadeklarował przekazanie dokumentacji projektowej. Sprawa w toku. Do dnia 11-08-2021 nie została dostarczona żadna dokumentacja do sprawdzenia ani zatwierdzenie (pomimo zapewnień Wykonawcy) umożliwiające dalsze procedowanie związane z uzgodnieniem w PGE. Do dnia 06-10-2021 nie została dostarczona żadna dokumentacja projektowa. Do 22-10-2021 Wykonawca przekaże faktyczny stan zaawansowanie dokumentacji projektowej.	W
9 9.1	<u>Sprawy różne</u> W dniu 18-10-2021 Wykonawca złożył pismo z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadania do 31-12-2021. Do złożonego pisma należy dostarczyć harmonogram rzeczowo-finansowy.	W, N, Z
10 10.1	<u>Sprawy organizacyjne</u> W dniu 08-07-2021 godz. 10.00 odbędzie się spotkanie w PGE Dystrybucja S.A RE Suwałki celem omówienia dokumentacji projektowej.	W

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



10.2	W dniu 22-09-2021 Wykonawca otrzymał pismo – wezwanie Konserwatora zabytków o uzupełnieniu złożonej dokumentacji do uzgodnienia. 08-10-2021 Wykonawca uzyskał pozwolenie konserwatora zabytków na Activity Park a na Sajenek konserwator w dniu 12-10-2021 przesłał zawiadomienie celem wyjaśnienia wyglądu opraw.	
11	<u>Terminy</u> Termin następnego spotkania: - rada budowy - 03.11.2021 godz.10 ⁰⁰	W, N, Z


W załączeniu: lista obecności z dn. 19.10.2021r

Wykonawca (W)

Nadzór (N)

Zamawiający(Z)


Grzegorz Bartozak
Pełnomocnik Wykonawcy



ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Inwestycji


Emilia Wierzbicka

Inwestor: Gmina Miasto Augustów ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116 REGON 790670817

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania koordynacyjnego (Rada Budowy) z dnia 19.10.2021 r w ramach realizacji zadania **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FIRMA	STANOWISKO	PODPIS
1	Mariusz Kucharski	PRO-GRES	IE	
2	Radosław Sokołowski	U.M. Augustów	Kierownik UM	
3	Ondrej Macek	LUG	dyrektor regionu	
4	Grzegorz Borkowicz	LUG	Pracownik	
5	Emilia Wierzbicka	U.M. Augustów	Asystent Wiceprezesa	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				



LUG Light Factory Spółka z o.o.
Producent Opraw Oświetleniowych



Zielona Góra, 15.10.2021r.

Miasto Augustów

ul. Młyńska 35

16-300 Augustów

Dotyczy umowy nr 5/I/2021 z dn. 01.02.2021 na wykonanie zadania pn. **Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów**

Znak sprawy: ZP.271.36.2019

WNIOSEK O ZAWARCIE ANEKSU ZMIENIAJĄCEGO TERMIN WYKONANIA ZADANIA

działając imieniem Wykonawcy LUG Light Factory Sp. z o.o. na podstawie poniższych dyspozycji tj:

- 1) §16 ust 2 pkt. 4 i 5 umowy numer 5/I/2021 o realizację przedmiotowego zadania
- 2) przepis art. 651 Kodeksu cywilnego


niniejszym wnoszę o zawarcie aneksu do przedmiotowej umowy zmieniającego termin zrealizowania przedmiotu umowy poprzez zmianę §2 pkt 1 z „Zamawiający wyznacza termin realizacja zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy **do dnia 29.10.2021r**” na „Zamawiający wyznacza termin realizacja zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy **do dnia 31.12.2021r**”

UZASADNIENIE

Wykonawca złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu w dniu 03.03.2020 roku z terminem ważności 60 dni który upływał dnia 02.05.2020 roku. W wyniku wezwania Zamawiającego, a następnie inicjatywy własnej Wykonawcy w tym ze względu na wnoszone do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania Wykonawca kilkakrotnie przedłużał termin związania ofertą aż do dnia zawarcia umowy tj. 01.02.2021, czyli łącznie o 274 dni (ok. 9 m-cy).



LUG Light Factory Spółka z o.o.
Producent Opraw Oświetleniowych



Wykonawca na naradzie koordynacyjnej w dniu 06.10.2021r. poinformował o możliwości przesunięcia terminów realizacji dostaw opraw parkowych na 43.-44. tydzień 2021 roku (przełom października i listopada) oraz dostaw opraw do zestawów solarnych na 46. tydzień w związku z ciągłym brakiem dostaw zasilaczy i elementów metalowych niezbędnych do produkcji tych opraw. Wykonawca na naradzie koordynacyjnej poinformował również o zamiarze skorzystania z dyspozycji §16 ust 2 pkt. 4 i 5 umowy o realizację przedmiotowego zadania informując że będzie wnosił o wydłużenie terminu realizacji zadania o 2 m-ce tj. do dnia 31.12.2021r.

Mając na uwadze zasady lojalności kontraktowej oraz cel realizowanego zadania Wykonawca wskazuje na wciąż utrzymujące się na rynku istotne opóźnienia w dostawach komponentów oraz ograniczenia w dostępie do materiałów spowodowane sytuacją związaną z chorobą COVID-19. Czynniki te bardzo znacząco wpływają na opóźnienia w realizacji zadania, gdyż brak podstawowych materiałów tj. oprawy oświetleniowe uniemożliwia prowadzenie prac montażowych zgodnie z zakładanym harmonogramem wymuszając jego zmianę.

Wykonawca zawiadamia ponadto, że pandemia wirusa SARS-CoV-2 stanowi przeszkodę w rozumieniu art. 651 Kodeksu cywilnego, która na chwilę obecną utrudnia prawidłowe wykonanie robót w ramach zawartej umowy. Wykonawca na bieżąco prowadzi ocenę wpływu opisanych powyżej, niezależnych od Wykonawcy okoliczności na realizowane roboty, a w celu dochowania obowiązku współdziałania przy realizacji umowy zawiadamia inwestora o możliwości wpływu tych okoliczności na możliwość wykonania umowy. Ponadto Wykonawca zawiadamia, że nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów kontraktowych przez dostawców.

Wykonawca kierując się w/w okolicznościami w tym koniecznością starannego i prawidłowego wykonania dokumentacji i jej uzgodnienia oraz zapewnienia Zamawiającemu realizacji inwestycji zgodnie z jej celem, zasadami sztuki budowlanej i zakładanym standardem wnosi jak na wstępie.

Z poważaniem

Grzegorz Bartczak

Pełnomocnik Wykonawcy

GMINA MIASTO AUGUSTÓW
16-300 Augustów, ul. Młyńska 35

Augustów, 08 października 2021 r.

I.7013.5.2021

LUG Light Factory Spółka z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

Dotyczy: **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”**

Gmina Miasta Augustów zwraca się z prośbą o przedstawienie kosztorysu na dodatkowy zakres zadania tj. wymianę 707 szt. opraw parkowych oraz 145 szt. opraw nowoczesnych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Gmina Miasto Augustów zwraca się o podanie realnego terminu realizacji zamówienia dodatkowego.


Kierownik Wydziału

Madalena Sokółowska

