

Emilia Wierzbicka

Od: Marian Malinowski <mmarian12@wp.pl>
Wysłano: piątek, 16 kwietnia 2021 10:41
Do: Grzegorz Bartczak
DW: Magdalena Sokołowska; Emilia Wierzbicka
Temat: Harmonogram znak sprawy ZP.271.36.2019

Witam

W związku iż mamy obecnie 15 tydzień roku 2021 a z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika iż Wykonawca powinien już zrealizować 53% wartości robót przedłożony w dniu 09-04-2021 harmonogram należy zaktualizować podając stan faktyczny zrealizowanego kontraktu uwzględniając ścieżkę krytyczną planowanego zakończenia inwestycji.

P.H.U "PRO-GRES" Marian Malinowski
ul. Kościuszki 110/3,16-400 Suwałki
NIP: 846-149-97-34 REGON:200671231
tel. 607 732 663 e-mail: mmarian12@wp.pl